



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**PALMITAL**  
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 174, DE 18 DE JUNHO DE 2018.  
(Do Vereador Francisco de Souza - Caninha)

**PROTOCOLADO**

PROCESSO Nº 413 /2018

CM-PALMITAL 18/06 /2018

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art. 134, do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao **Excelentíssimo Senhor José Roberto Ronqui, DD. Prefeito Municipal de Palmital**, solicitando-lhe sejam enviados a esta Casa de Leis, informações e cópias de documentos, acerca da obra da EMEI "**Profª Cléa Dalio Razaboni**" iniciada na Administração anterior e, ainda, não concluída, em conformidade com o que segue:

1 - Quais foram os serviços executados com o uso de **Elementos Metálicos/Componentes Especiais** na referida obra, conforme constam nas Planilhas de Medições 10 e 11 (item 6), efetuadas pelo Engenheiro Responsável?

2 - Quais foram os serviços executados acerca da **COBERTURA** da referida obra, conforme constam nas Planilhas de Medições 10 e 11 (item 7), efetuadas pelo Engenheiro Responsável, discriminando-os de forma detalhada?

**JUSTIFICATIVA:**

Pelo fato da referida obra se encontrar paralisada, há muito tempo, necessário se faz tais informações para dirimir dúvidas acerca dos serviços que realmente foram executados até o momento da paralisação. Oportunamente cabe salientar que, em decorrência disso, este Vereador está fazendo juz ao que lhe é cabível constitucionalmente, ou seja, buscando informações complementares, acerca de solicitações anteriores.

Plenário Vereador Prof. Alcides Prado Lacreta, em 18 de junho de 2018.

  
**FRANCISCO DE SOUZA - CANINHA**  
Vereador

Renovado  
EM única DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  
POR unanimidade presente  
SESSÃO Ordinária DE 18/06 /2018

  
Rodolfo Mansoleli  
Presidente

**ENCAMINHAR OFÍCIO**  
CM-PALMITAL 18/06 /2018

  
Rodolfo Mansoleli  
Presidente

**ENCAMINHADO**  
Em 19/06 /2018  
Ofício nº 206 /2018

Ref:  
Rosângela A. Parrilha  
Assistente Legislativo





**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -



**MEDIÇÃO 10**

**OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Prof CLÉA DALIO RAZABONI"**

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014


Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 10		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,33%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura	239.111,51	14,66%		0,00	100,00	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	15,54%	20,00	50.673,68	100,00	253.368,38
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,30%	55,00	38.609,18	80,00	56.158,80
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	3,92%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	9,99%	20,00	32.593,16	20,00	32.593,16
7	Cobertura	47.921,49	2,94%	79,43	38.063,20	79,43	38.063,20
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,32%	31,73	58.565,98	41,00	75.667,33
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,78%	35,00	38.686,43	35,00	38.686,43
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,41%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,05%	70,06	69.147,50	70,06	69.147,50
13	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris	101.318,88	6,21%		0,00	10,00	10.131,89
14	Vidros	16.283,72	1,00%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,13%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,42%		0,00	36,18	79.164,40
	Total	1.630.871,01	100,00%	20,01	326.339,13	55,00	897.432,60

Palmital, 04 de abril de 2016.

  
Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965

P. M. PALMITAL  
R.S. nº 729





**Prefeitura Municipal de Palmital**  
- Estado de São Paulo -

**MEDIÇÃO 11**

OBRA : CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA "EMEI Profª CLÉA DALIO RAZABONI"

Proprietário : Prefeitura Municipal de Palmital

Local : Rua Lazara C da Silva esquina com a Rua Hélio Gobetti - Palmital-SP

Contratada: Piero Construtora Ltda EPP

Processo nº: 054/2014

Concorrência nº 002/2014

Contrato nº: 064/2014

OBS: As porcentagens foram calculadas com base no orçamento e aplicadas ao valor do contrato para fins de medição

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Contrato		Medição 11		Acumulado	
		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Valores %	P. Total R\$	Valores %	P. Total R\$
1	Serviços Preliminares	5.340,00	0,34%		0,00	100,00	5.340,00
2	Infraestrutura***	188.541,95	11,93%		0,00	121,15	239.111,51
3	Superestrutura	253.368,38	16,03%		0,00	100,00	253.368,38
4	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios	70.198,50	4,44%		0,00	80,00	56.158,80
5	Elementos de Madeira/Componentes Especiais	64.010,97	4,05%		0,00	0,00	0,00
6	Elementos Metálicos/Componentes Especiais	162.965,82	10,31%		0,00	20,00	32.593,16
7	Cobertura	47.921,49	3,03%		0,00	79,43	38.063,20
8	Instalações Hidráulicas	184.554,48	11,68%		0,00	41,00	75.667,33
9	Instalações Elétricas	110.532,67	6,99%		0,00	35,00	38.686,43
11	Impermeabilização/Juntas de Dilatação	6.711,61	0,42%		0,00	0,00	0,00
12	Revestimento: Teto e Parede	98.702,94	6,25%		0,00	70,06	69.147,50
13	Pisos Internos/Rodapés/Pelotas	101.318,88	6,41%	15,00	15.197,83	25,00	25.329,72
14	Vidros	16.283,72	1,03%		0,00	0,00	0,00
15	Pintura	51.021,89	3,23%		0,00	0,00	0,00
16	Serviços Complementares	218.828,15	13,85%	4,12	9.023,34	40,30	88.187,74
Total a ser pago para a empresa		1.580.301,45	100,00%	1,53	25.221,17	58,32	921.653,77

*** OBS: A pedido do FDE o item 2(R\$ 50.569,56) sofreu supressão de valores pelo motivo de alteração no tipo de fundação (estaca) utilizada. Totalizando R\$ 50.569,56.			-13,60	-214.984,40	44,72	706.669,37
--	--	--	--------	-------------	-------	------------

Valor a ser restituído.			-12,07		44,72	706.669,37
-------------------------	--	--	--------	--	-------	------------

Palmital, 17 de Janeiro de 2018.

  
Fabio Albert Basso  
Engenheiro Civil - CREA Nº 5060587965