



Prefeitura Municipal de Palmital
- Estado de São Paulo -

OFÍCIO N° 155/2018- GP-J

Palmital, 10 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, as respostas aos requerimentos n°s 200/2018 e 201/2018, de autoria do Vereador Francisco de Souza, encaminhados através do Ofício n° 260/2018, assinado por Vossa Excelência em 07 de agosto de 2018 e protocolado na Prefeitura no dia 09 de agosto de 2018, esclarecendo que na oportunidade requeremos a prorrogação do prazo para as respostas em anexo.

Sendo o que tínhamos para este momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO RONQUI
-PREFEITO MUNICIPAL-

10/09/18
RECEBIDO
Ronqui

Exmo. Sr.
RODOLFO MANSOLELI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Palmital-SP.



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 200/2018 – DE AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO DE SOUZA.

EMEI PROFESSORA CLÉA DALIO RAZABONI

Nobre Vereador, encaminho em anexo as respostas e documentos solicitados.

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N° 201/2018 – DE AUTORIA DO VEREADOR FRANCISCO DE SOUZA.

EMEI CLÓVIS BARBOSA

Nobre Vereador, encaminho em anexo as respostas e documentos solicitados.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2018.



JOSÉ ROBERTO RONQUI
-PREFEITO MUNICIPAL-



Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

Requerimento protocolado em 06 de agosto de 2018 – nº 525.

Em atendimento ao requerimento protocolado em 06 de agosto de 2018 de autoria do vereador Francisco de Souza – Caninha -, em especial no item “5 e 6” passo a responder o seguinte:

Em relação ao item “5”, após o decurso do prazo sem que houvesse recurso por parte da empresa Piero Construtora Ltda – EPP, foi encaminhado ao setor de tributação da municipalidade para que fizesse o lançamento da dívida e providenciasse a emissão da guia de cobrança. De tal forma, foi expedida guia de arrecadação municipal no valor de R\$ 237.045,21 (duzentos e trinta e sete mil, quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), que deverá ser recolhida até 01/10/2018 (doc. Anexo).

Em relação ao item “6”, informamos que a empresa Piero Construtora Ltda – EPP -, possuía um crédito junto a municipalidade, entretanto, esse crédito ficou prejudicado em razão do valor das sanções, ora aplicadas, serem maiores do que o mencionado crédito.

Palmital,SP, 10 de setembro de 2018.

ROBERTO RIVELINO MARTINS

Diretor de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP

Estado de São Paulo

CNPJ - 44.543.981/0001-99

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1834 /2018

Cadastro....: 495000-0

Proprietário: PIERO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Tipo Imposto: Outros Créditos
APLICAÇÃO/PENALIDADE

CNPJ/CPF: 07.455.312/0001-39

Endereço....: R ALBERT ANKLAN 0113

Origem.....:

Cidade.....: 13150-000 RECANTO NOVO - COSMÓ SP

T	Ano	CD	Sub.	Parc.	Vencimento	Vlr.Princ.	Juros	Multa	Correção	V.Corrígido
3	2018	6	0	1		237.045,21	,00	,00	,00	237.045,21

CÓPIA

Observ: SANÇÕES APLICADAS: prazo de vigência expirado; inexecução parcial do contrato;
atraso na entrega da obra, previstas no contrato nº 64/2014 - Processo
nº 54/2014 - Edital nº 43/2014, construção da Creche Escola "EMEI CLEA RAZABONI"

***** Total a recolher R\$: 237.045,21 até: 01/10/2018

Valores expressos em REAIS.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

81600002370-4 45213084201-9 81001000000-0 00018340989-5





Prefeitura Municipal de Palmital

- Estado de São Paulo -

INFORMAÇÃO

A Divisão de Planejamento da Prefeitura Municipal de Palmital informa ao Nobre Vereador, e, em atendimento ao requerimento nº 200 de 06/08/18, que:

Item 2- Os relatórios de vistorias realizados pelo FDE encontram-se em anexo.

Item 3- Em relação à medição 11, a mesma se refere à supressão, e por esta razão a nota não foi emitida.

Item 4- Sim, houve a restituição, porém no valor de R\$190.763,23, na data do dia 05/06/18, conforme orientação da Secretaria de Finanças do município.

Item 8- Sim, conforme documentos anexos e encaminhados pela Secretaria de Finanças do município.

Item 9- O saldo atual no dia 22/08/2018 é de R\$226.229,13, conforme documentos anexos e encaminhados pela Secretaria de Finanças do município.

Palmital, 03 de setembro de 2018.



Fábio Albert Basso

Engenheiro Civil



Extrato conta corrente

A33Y220716008205028
22/08/2018 07:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 01 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
24/01/2014	24/01/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.401.240.005.449	244.754,34 C	244.754,34 C
27/01/2014	27/01/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.754,34 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205029
22/08/2018 07:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 02 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/02/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205030
22/08/2018 07:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 03 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/03/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205031
22/08/2018 07:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 04 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/01/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	30/04/2014	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205032

22/08/2018 07:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 05 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/05/2014	28/05/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	240.000,00 D	
28/05/2014	28/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.000,00 C	0,00 C
31/05/2014		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205033
22/08/2018 07:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 06 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	28/05/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	30/06/2014	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205034
22/08/2018 07:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/07/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205035
22/08/2018 07:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205037
22/08/2018 07:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 09 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/09/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205038

22/08/2018 07:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 10 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/10/2014	07/10/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.230.081	130.000,00 C	
07/10/2014	07/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	1.853,32 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	4.633,32 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.012.000.025.982	125.894,00 D	
07/10/2014	07/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.380,64 C	0,00 C
31/10/2014		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205039
22/08/2018 07:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 11 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/11/2014		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205040

22/08/2018 07:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.004.638	16.000,00 C	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.004.639	32.000,00 C	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.015.890	58.000,00 C	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	5.225,38 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	1.573,23 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026	470 Transferência on line	662.012.000.025.982	105.575,09 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.373,70 C	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.412.240.009.101	326.339,13 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326.339,13 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205041
22/08/2018 07:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2015	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205042
22/08/2018 07:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
25/02/2015	25/02/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.012.000.025.982	112.357,18 D	
25/02/2015	25/02/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.357,18 C	0,00 C
28/02/2015		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205044

22/08/2018 07:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/03/2015		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205045
22/08/2018 07:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
17/04/2015	17/04/2015	0000	99026	470 Transferência on line	662.012.000.025.982	38.916,40 D	
17/04/2015	17/04/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.916,40 C	0,00 C
30/04/2015		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205046
22/08/2018 07:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	17/04/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/05/2015	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205047

22/08/2018 07:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
16/06/2015	16/06/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.230.081	4.000,00 C	
16/06/2015	16/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
23/06/2015	23/06/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	226,50 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	808,92 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	15.142,92 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.021.230	7,80 D	
23/06/2015	23/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.186,14 C	0,00 C
30/06/2015		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205048
22/08/2018 07:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	311,80 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	1.113,57 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	20.845,96 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.003.093	7,80 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.279,13 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205049

22/08/2018 07:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
 Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
07/08/2015	07/08/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	11.378,92 D	
07/08/2015	07/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.378,92 C	0,00 C
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	507,90 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	1.813,91 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	33.956,44 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.023.069	7,85 D	
10/08/2015	10/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.286,10 C	0,00 C
26/08/2015	26/08/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	50.000,00 D	
26/08/2015	26/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
28/08/2015	28/08/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	50.000,00 D	
28/08/2015	28/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
31/08/2015		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205050
22/08/2018 07:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015	30/09/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	5.500,00 D	
30/09/2015	30/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	
30/09/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205051

22/08/2018 07:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.004.638	48.000,00 C	
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	2.361,65 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	1.653,15 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	43.218,18 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.028.702	7,85 D	
16/10/2015	16/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,17 D	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205052

22/08/2018 07:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2015	11/11/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.230.081	43.000,00 C	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	40.024,43 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.150.900.016.201	7,85 D	
11/11/2015	11/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.967,72 D	0,00 C
12/11/2015	12/11/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	598,66 D	
12/11/2015	12/11/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	2.138,06 D	
12/11/2015	12/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.736,72 C	0,00 C
13/11/2015	13/11/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.014.010	31,30 C	
13/11/2015	13/11/2015	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.014.010	15.574,57 C	
13/11/2015	13/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.605,87 D	0,00 C
27/11/2015	27/11/2015	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	16.000,00 D	
27/11/2015	27/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205053

22/08/2018 07:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205055
22/08/2018 07:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/01/2016	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205056
22/08/2018 07:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205057
22/08/2018 07:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/03/2016	03/03/2016	0000	99026	870 Transferência on line	660.958.000.230.081	16.489,53 C	
03/03/2016	03/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.489,53 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205058
22/08/2018 07:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/04/2016	01/04/2016	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.010.034.975	326.339,13 C	
01/04/2016	01/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326.339,13 D	0,00 C
05/04/2016	05/04/2016	0000	13488	002 Cheque	850.001	311.980,21 D	
05/04/2016	05/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311.980,21 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205059
22/08/2018 07:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2016	31/05/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	20.000,00 D	
31/05/2016	31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	
31/05/2016		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205060
22/08/2018 07:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/06/2016	03/06/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	10.000,00 D	
03/06/2016	03/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205061
22/08/2018 07:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/07/2016	01/07/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.958.000.004.638	2.200,00 D	
01/07/2016	01/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205062
22/08/2018 07:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205063

22/08/2018 07:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205064
22/08/2018 07:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205065
22/08/2018 07:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/11/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205066
22/08/2018 07:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205067

22/08/2018 07:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205068
22/08/2018 07:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205069

22/08/2018 07:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
16/03/2017	16/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.958.000.014.010	21.770,70 C	
16/03/2017	16/03/2017	0000	99015	870 Transferência on line	550.958.000.507.983	10.550,07 C	
16/03/2017	16/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.320,77 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205070
22/08/2018 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205071
22/08/2018 07:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205073
22/08/2018 07:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	16/03/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	30/06/2017	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205074
22/08/2018 07:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	16/03/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
	31/07/2017	0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205075
22/08/2018 07:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205076

22/08/2018 07:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205077

22/08/2018 07:50:17

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205078
22/08/2018 07:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205079

22/08/2018 07:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205007

22/08/2018 07:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	550.958.000.015.521	32.000,07 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.000,07 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205008
22/08/2018 07:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205009
22/08/2018 07:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
06/03/2018		0958	99015	870 Transferência recebida 06/03 0958 15521-7 CRECHE ESCOLA	550.958.000.015.521	126.763,09 C	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.763,09 D	0,00 C
09/03/2018		0958	99015	470 Transferência enviada 09/03 0958 15521-7 CRECHE ESCOLA	550.958.000.015.521	126.763,09 D	
09/03/2018		0958	99015	470 Transferência enviada 09/03 0958 15521-7 CRECHE ESCOLA	550.958.000.015.521	32.000,07 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.763,16 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205010

22/08/2018 07:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.

**Extrato conta corrente**

A33Y220716008205011

22/08/2018 07:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205012

22/08/2018 07:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/06/2018		0958	99015	870 Transferência recebida 05/06 0958 4638-8 PREF.MUN.PALMI	550.958.000.004.638	190.763,23 C	
05/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.763,23 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205013
22/08/2018 07:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.



Extrato conta corrente

A33Y220716008205014
22/08/2018 07:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 958-X
Conta corrente 15651-5 CRECHE ESCOLA PQ ANTURIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					226.229,13 C	
	Saldo					226.229,13 C	
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/08/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					03/09/2018	

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	226.229,13
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506973 JOSE ROBERTO RONQUI.

Obra: PARQUE DOS ANJOS

Código | 112020173

Local: PALMITAL

PI | 201301559

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chvra
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
44,3% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ptm da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 31/12/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORAMOS ESTA OBRA E VERIFICAMOS QUE A MESMA SEGRE PARADA, ABERTA E EM ESTADO DE ABANDONO. AS FALHAS APONTADAS EM VISTORIAS ANTERIORES CONTINUAM SEM CORREÇÃO E LEMBRAMOS QUE, PALMAS CONSTRUTIVAS, DEPRECIAÇÕES E DETERIORAÇÕES, DEVEM SER CORRIDOS PELA CONTRATADA SEM ACARRETAR ÔNUS AOS COFRES DO ESTADO.

NESTA DATA FOI APRESENTADO O TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL CLA EM REITERADA E O PEDIDO PI AUTORIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, PROTOCOLADO JUNTO À ASSISTÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONF. DOCUMENTO ANEXO.

A CONTRATADA NOS INFORMOU HAVER INTERESSE EM REALIZAR NOVA LICITAÇÃO, POREM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO FOI ELABORADA E APRESENTADA.

SOLICITAMOS QUE A CONTRATADA ENTRE EM CONTATO COM O SETOR RESPONSÁVEL NA FDE A FIM DE TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PI RETOMADA DA OBRA.

CONF. IT 002/2014, NOTIFICAMOS A CONTRATADA POR OBRA PARADA.

Fiscal: IRANY EDUARDO SOLDERA ENG° SEG. DO TRABALHO CREA/SP 506.198.063-3/D CONSÓRCIO DUCTOR NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: STELAMARYS C. C. CAVATONI Engenheira Civil CREA/SP 5060681836
---	-------------------------------------	--

Obra: CIEC de Patos AváriosCódigo 1112020713Local: PalmitalPI 120130415691

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços <u>44,31</u> % Atual	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Em Execução*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
8. Ótimo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIANDO A OBRA E VERIFICANDO QUE OS SERVIÇOS SEGUEM PARALISADOS, QUE O PRÉDIO SE ENDESPROTEGIDO, SUJEITO A VANDALISMO E A DANOS EM SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS, Tais como TERRASALTOS COM INFILTRAÇÃO, DIVÍAS EM PISOS E PAREDES, ETC.; INFORMANDO QUE ESSES DANOS DEVERÃO SER CORRIGIDOS SEM ÔNUS AO ORÇAMENTO DA OBRA;

De acordo com informações da Prefeitura, segue em elaboração a planilha para nova licitação a ser realizada;

Informar que as falhas apontadas anteriormente não foram corrigidas e que esta obra segue paralisada desde 04/2017;

(*) VISTORIA PARA ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES PERTINENTES À FDE E SETOR DE CONTEÚDOS;

Fiscal:

Fábio Augusto P. Baraldi
Eng. Civil - CREA/SP 5061779527

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Raul M. M. Nascimento
RG 33.127.695-1

Obra: PARQUE DOS AUTÓRIOS

Código 111219210713

Local: PALMITAL

PI 12191319151591

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços % Atual	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Em Execução*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)


VISTORIZAMOS ESTA OBRA E CONSTATAMOS QUE OS SERVIÇOS SEGUEM PARALISADOS.

O PRÉDIO ENCONTRA-SE ABANDONADO, ABERTO E DESPROTEGIDO, SUJEITO À VANDALISMOS E A DANOS EM SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS.

INFORMAMOS QUE CASO OCORRAM DANOS, SEJA POR DEPREDAÇÃO OU DETERIORAÇÃO, A CONTRATADA (PREF. MUNICIPAL) DEVERÁ REALIZAR AS CORREÇÕES SEM ACARRETAR ÔNUS AO ESTADO.

Conforme IT 02/2014, solicitamos NOTIFICAÇÃO À PREFEITURA POR ABANDONO DOS SERVIÇOS.

NESTA DATA REALIZAMOS UMA REUNIÃO NA PREF MUNICIPAL, COM A PRESENÇA DOS ENGENHEIROS FABIO BASSO E STELAMARYS CAVATONI, ONDE FORAM VERIFICADOS OS ITENS DA PLANILHA ORGANIZATÓRIA, SUAS CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS REFERENTES AOS ABOAMENTOS DESTA FISCALIZAÇÃO.



STELAMARYS C. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:



Fábio Albert Basso -
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: *PACARAS DAS ANTURIOS*

Código | 112192673

Local: *PALMITAL*

PI | 12013915591

ITENS

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input checked="" type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 44,31% Atual | <input type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término *27/04/18*

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTOREMOS ESTA OBRA E CONSTATEMOS QUE ESTA CONTINUA PARADA, SEM PREVISÃO PARA RETOMADA E AS FALHAS ABRUTAS EM VISTORIA DO DIA 28/07/17, AINDA NÃO FORAM CORRIGIDAS. LEMBREMOS DE QUE ESTA OBRA ESTÁ PARADA DESDE ABRIU DE 2017.

A MREF. MUNICIPAL INFORMOU QUE NÃO O INTERESSA NA RESCISÃO CONTRATUAL, IBOCAI ATÉ O MOMENTO NENHUMA MEDIDA FOI TOMADA.

Fiscal:
Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio-Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Obra: PARQUE DOS ANTURIOS

Código | 1292673 |

Local: PALMITAL

PI | 201301559|

ITENS

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. () | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input checked="" type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input checked="" type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços
44,31% Atual | <input type="checkbox"/> Não Iniciada*
<input type="checkbox"/> Em Execução*
<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada*
<input type="checkbox"/> Obra Concluída | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* | |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento | <input checked="" type="checkbox"/> Parado |

Prisão de Término 27/04/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIANDO ESTA OBRA E CONSTATAMOS QUE ESTA CONTINUA PARADA, SEM PREVISÃO PARA RETOMADA E AS FALHAS APONTADAS EM VISTORIA DO DIA 28/07/17 AINDA NÃO FORAM CORRIGIDAS.
LEMBRAMOS QUE ESTA OBRA ESTÁ PARADA DESDE ABRIL DE 2017.

A PREF. MUNICIPAL INFORMOU QUE NAO HOUVE O INTERESSE NA PESCA SAO CONTRATUACAO, PORÉM ATÉ O MOMENTO NENHUMA MEDIDA FOI TOMADA.

Fiscal: **Irany Eduardo Soldera**
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código | J1201201713|

Local: PALHINHAZ

PI | 21013130151519|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 44,31 % Atual	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Em Execução*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término ____ / ____ / ____

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE A MESMA.

OBSERVAÇÕES:

- A OBRA ESTÁ PARALISADA DESDE 04/2017 E NÃO EXISTE UMA PREVISÃO DE TÉRMINO POIS NÃO EXISTE UMA PREVISÃO DE RETOMADA DOS SERVIÇOS.
- OS MÓDULOS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ESTÃO COM INúmerAS TRINCAS E FISSURAS.
- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.
- PLACA DA OBRA NÃO ESTÁ INSTALADA.
- COM INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, EXISTE A POSSIBILIDADE DA PREFEITURA EM RESCINDIR O CONTRATO COM SUA CONTRATADA E EFETUAR NOVA LICITAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
- CONSTATAMOS QUE A OBRA SE ENCONTRA EM ESTADO DE ABANDONO PODENDO SER ALVO DE VÂNDALOS E DANIFICAR OS SERVIÇOS QUE FORAM EXECUTADOS.

 Fiscal:
 Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA-SP 5063919342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:


 STELAMARYS C. C. CAVATONI
 Engenheira Civil
 CREA-SP 5060681836

Obra: Parque dos AnúnciosCódigo 11100101713Local: PalmitalPI 100131015591

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
44,34% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Íntimo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIAMOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS SEGUIM PARALISADOS, COM AS FALHAS ADONTADES ANTERIORMENTE SEM CORRIGIR, CONFORME LISTADO ABAIXO:

- Corrigir Falhas no Emboco Interno e Externo;
- Corrigir Caixas de Inspeção conforme componente especificado pela FDE;


O SOLICITAMOS A TIETOUADA IMEDIATA DOS SERVIÇOS COM A CORTEGA DAS FALHAS ADONTADES. SOLICITAMOS A PREFEITURA QUE APlique AS SANÇÕES PLEVISTAS EM CONTRATO CASO A OBRA NÃO SEJA TIETOUADA.

INFORMAMOS QUE O ABANDONO DOS SERVIÇOS PODEM CAUSAR DANOS A SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS E QUaisquer CORTEGAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SEM ÔNUS AO ORÇAMENTO DA OBRA;

CONFORME TT-02/2014, NOTIFICAMOS A CONTRATADA DEVIDO O ABANDONO DOS SERVIÇOS.

Fiscal: 
Fábio Augusto P. Baraldi
Eng. Civil - CREA/SP 5061779527

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELA GAVATONI

Obra: Parque dos Antúrios

Código 15121261713

Local: Palmital

PI 1201130115151

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
44,31% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Íntimo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA E CONSTATAMOS QUE A MESMA CONTINUA PARADA E COM FALHAS CONSTRUTIVAS POR CORRIGIR:

- CORRIGIR Emboco interno e externo;
- CORRIGIR AS CRÍTICAS DE INSERÇÃO CONFORME COMPLEMENTAR;

OCORRENTE IT 00212014 NOTIFICAMOS A CONTRATADA E SOLICITAMOS RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES

Fiscal: Irany Eduardo Solderra
Engº Civil
CREA/SP 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:


STELAMARYS C. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: GRCHE Parque dos AnúnciosCódigo 120120731Local: PalmitalPI 1201315591

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*	
<u>41,07</u> % Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado	

Previsão de Término 28/10/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISITAMOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS CONTINUAM PARALISADOS, PORTANTO, DENTRO DAS FALHAS ANTERIORES FORAM CORRIGIDAS:

- BALDA FERRAGEM DE ESPERA DOS DILATETES DE APOIO DA ESTRUTURA DA COBERTURA;
- RELOCAR E REFAZER A TUBULAÇÃO ELÉTRICA QUE COINCIDE COM UMA PORTA;
- AS TELHAS QUE ESTÃO ALOCADAS NA OBRA NÃO ATENDEM A HOMOLOGAÇÃO DA FICHA DE SERVIÇOS;

O * O material novo conferido segue armazenado em outra obra e só deve ser instalado após liberação da fiscalização.

* REAFIRMAMOS A ORIENTAÇÃO QUANTO À EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA nos sanitários Acessíveis;

* EM ATENDIMENTO à IT-02/2014 SOLICITAMOS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA TEVIDO A PARALISACAO DOS SERVIÇOS

Fiscal: <u>Pablo Augusto P. Baraúna</u>
Eng. Civil - CREA/SP 506177952
Conselho DN-DUCTOR NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE Pq dos Antúrios

Código 112612017B

Local: PALMITAL

PI 120113931515B

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (00)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
44,31% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Rítmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAVAMOS QUE A OBRA ESTÁ PARADA E SEM AVANÇOS DESDE A ÚLTIMA VISTORIA.
 AS FALHAS ABONTADAS NÃO FORAM CORRIGIDAS, SENDO:
 - CORRIGIR EM BOHO INTERNO E EXTERNO;
 - CORRIGIR CAIXAS DE GORDURA E INFILTRAR CONFORME COMPLEMENTE;

• A CONTRATADA NOS INFORMOU QUE A EMPREITEIRA ABANDONOU A OBRA ALEGANDO NÃO POSSUIR RECURSOS NO MOMENTO P/ A CONTINUACAO.

O CONFORME IT 002/2014 NOTIFICAMOS A CONTRATADA P/ QUE RETOME AS ATIVIDADES.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELAMARYS C. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: CRECHE PÓ DOS ANTÚRIOS

Código 121210731

Local: PALMITAL

PI 12101301551

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*
44% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS UM LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS INSUFICIENTES E FALHAS A SEREM CORRIGIDAS, SENDO:

- SPDA: DEIXAR AS BARRAS (MASTERS) E CONEXÕES EXPOSTAS;
- CORRIGIR O ENBÓCO INTERNO E EXTERNO DA OBRA EM SUA QUALIDADE;
- CORRIGIR AS CAIXAS DE GODEIRA E DE INSPEÇÃO FORA DE ESPECIFICAÇÃO E DESALINHADAS;
- IMPACTAR OS DADOS DO ATERRAMENTO DO R.A.P;
- ABANDONAMENTO DOS SERVIÇOS
- EXECUTAR A INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE CAPTAÇÃO PLUVIAL;

OS SOLICITAMOS CORREÇÃO DOS ALARGAMENTOS = AUMENTO DO EFETIVO E DE MATERIAIS NA OBRA;

OBSERVAMOS QUE CONSTANTES INFILTRAÇÕES NA LAJE QUE PODEM VIR A DANIFICAR O ENBÓCO EXECUTADO É EM CASO DE CONSTATAÇÃO DESTES DANOS O ENBÓCO DEVERÁ SER SUBSTITUIDO.

Fiscal: Iryny Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELAMARYS C. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: CIRE-CHE PO DOS ANTICIOS

Código | 5121612101713 |

Local: PALMITAL

PL 120113b1115191

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (04)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
44% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 31/07/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISITAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS QUE A MESMA FOI RETOMADA PORÉM O RITMO CONTINUA LENTO E COM MATERIAIS INSUFICIENTES.

OFALHAS A CORRIGIR

- SPDA - Deixar as bases e conexões expostas;
- CORRIGIR TUDO O ENBOGO INTERNO E EXTERNO DA OBRA, EXECUTADO EM MÁ QUALIDADE;
- CORRIGIR AS CGOL E CIOL P/02 EXECUTADOS FORA DE PADRÃO E DESALINHADOS

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- INSTALAÇÃO DO RELEVATORIO DE CAPTAÇÃO PLUVIAL;

OS DICTAMOS AUMENTO DO (04) EFETIVO E MAIOR AGILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

IRANY SOLDERA @
DUCTORNUCLEO.COM.BR

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
STELA CAVATOU
CREA 5960681836

Obra: CRECHE PÓ DOS ANTÚRIOS

Código | 112192101713 |

Local: PALMITAL

PI | 219139151519 |

ITENS

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input checked="" type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 43,13% Atual | <input type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 28/04/17

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS QUE A OBRA ESTÁ PARADA, SEM AVANÇO DESDE A ÚLTIMA VISTORIA E COM FALHAS A CORRIGIR:

- SOLDA: DEIXAR AS BARRAS E CONEXÕES EXPOSTAS;
- CORRIGIR TODO O EMPOGO EXECUTADO EM MÉ QUADRADAS;
- REFAZER TODAS OS C601 E C701 EXECUTADOS E DESMONTA-DOIS;

- COLHER TODA A VEGETAÇÃO BASTANTE ALTA NA OBRA.

CONFORME IT001/2014 NOTIFICAMOS A CONTRATADA A
PARA PEGAR AS ATIVIDADES IMEDIATAMENTE

Fiscal:
Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor-Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassu
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PQ DOS ANTÍRIOIS

Código | 51202073 |

Local: Palmital

PI | 1201391559 |

ITENS

- | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (02) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 43,13% Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento | <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 28/04/17

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura

Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E COM FALHAS A CORRIGIR:

- SPDA: DEIXAR AS BARRAS E COLUNAS EXPOSTAS;
- CORRIGIR O EMBOCO EXECUTADO EM MÍ QUALIDADE;
- REFAZER TODAS AS CGOIS E CIOS EXECUTADOS EM DESACORDO E DESALINHADOS

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DOS ANEIS PRE-MOLHADOS DO RESERVATÓRIO ELEVADO;

OS DICITAMOS A CONTRATADA QUE SIGA CORRETAMENTE OS CATALOGOS DE COMPOUNTES E PROJETOS DA FDE, REGULARIZAR A CALHA E IMPERMEABILIZAR O VÉU DE POLIÉSTER.

NESTA DATA, A PORCENTAGEM DA OBRA FOI CALCULADA DE ACORDO COM O TIPO DE ESTACAS EXECUTADO NA REFERIDA OBRA.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PQ DOS ANTÍRIOIS

Código 112192101713

Local: PALMITAL

PI 12191319151591

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
40% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Rítmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 28/04/17

14.543.931/0001-99

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Palmital - Prefeitura
Praça Mat. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000

NESTA DATA VISITAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LEVIA
AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FALHAS A CORRIGIR:

- IDENTIFICAR E DEIXAR EXPOSTO AS BARRAS DE ATERRAMENTO DO SÓLIDO NA BASE DOS PÍLARES;
- CORRIGIR O ENBOGO DE MÁ QUALIDADE EXECUTADO;
- CORRIGIR TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA EXECUTADAS EM DESACORDO C/ CONVÉNIOS E DESALINHADAS

*ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUTANDO AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA.

*SOCIAMOS AUMENTO DO EFETIVO E CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS.

*EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA, ANTES DE EXECUTAR O TELHADO.

Fiscal: Irapy Eduardo Solderra
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Duetor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANJOS

Código 11219261713

Local: PALMITAL

PI 1101130115159

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (02)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*	
41,20 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Término da Obra	<input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 28/10/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISITAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS (ENTO ANANGO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FALHAS À CORRIGIR, SENDO:
 - IDENTIFICAR E DEIXAR EXPOSTO, AS BARRAS DE ATERRAMENTO DO SPAI NA BA SE DOS PILARES
 - CORRIGIR EMBOGO EXECUTADO COM MÍ A QUALIDADE E SEM ACABAMENTO FINAL ACEITAVEL;
 - SUBSTITUIR AS CAIXAS ESTAMPADAS PLÁSTICAS NO TETO;

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- CORREÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO;
 - EXECUTANDO AS CAIXAS DE ESGOTO E INSPEÇÃO;
 - EXECUTANDO O CHAPISMO E EMBOGO INTERNO DO TETO;

SOLICITAMOS AUMENTO DO EFETIVO E DE MATERIAIS NA OBRA DE FORMA QUE A MESMA TENHA MAIOR AGILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA ANTES DE INSTALAR AS TELHAS

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÍLOPS

Código | 112012|0713|

Local: PALMITAL

PI | 2101130115519|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
41,10% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Último da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

44.543.981/0001-99

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

NESTA DATA VISITAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS (ENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E COM FALHAS A CORRIGIR, SEGUINDO:

- IDENTIFICAR E DEIXAR EXPOSTO A BARRA DO ATERRAMENTO DOS PILARES;
- ACABAMENTO: O EMBRIOQUE QUE VEM SENDO EXECUTADO NÃO ATENDEM OS PADRÕES DA FDE E NÃO ESTÃO COM ACABAMENTO FINAL ACEITÁVEL, O EMBRIOQUE DE TETO ESTÁ SENDO EXECUTADO ANTES DA INSTALAÇÃO DO TELHADO. LEMBRAMOS QUE, EMBRIOQUE DANIFICADO POR OCORRÊNCIA DE INFILTRAÇÕES NÃO SERÃO APROVADOS E DEVERÃO SER REFEITOS.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO E CGO: IDENTIFICAMOS QUE AS CAIXAS NÃO ESTÃO SENDO ENBROGADAS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NA POSIÇÃO DA ARGAMASSA. AS CAIXAS PROUTAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS C/ PRODUTO ESPECÍFICO, POSTERIORMENTE E O SERVIÇO NÃO DEVE SER REMOVIDO;
- IDENTIFICAMOS CAIXAS ESTAMPADAS DE PLÁSTICO NO TETO E PLATIBANDA, QUE DEVERÃO SER SUBSTITUIDAS;
- IDENTIFICAMOS TUBOS DE ESGOTO COM JUNÇÕES AQUECIDAS PARA EXECUTAR AS CONEXÕES. SOLICITAMOS CORREÇÃO IMEDIATA E QUE A TURBULÂNCIA FIQUE EXPOSTA À CONFERÊNCIA.
- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS: EXECUTANDO AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E CGO, EXECUTANDO O CHAPISMO E EMBRIOQUE INTERNO, EXECUTANDO A ALVENARIA DAS SALAS DE ATIVIDADES.
- REITERAMOS A INFORMAÇÃO DE QUE TODOS OS COMBUIENTES, FICHAS DE SERVIÇOS E PROJETOS DEVERÃO SER ATENDIDOS PIGOROSAMENTE.

Fiscal:

Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.370
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassó
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código 11212101713

Local: DALMITAL

PI 12013 Bloco 1515B

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
41,09% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISITAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS
 (ESTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FALHAS A CORRIGIR
 SENDO:

- IDENTIFICAR E DEIXAR EXPOSTO A BARRA DO GDO QUE FICA ERGUITA
 (os pilares);
- CORRIGIR O ENBOCO EXECUTADO NA FACHADA EXTERNA (FRENTE, FUNDO E LATERAL) COM PESSIMO ACABAMENTO;
- DEVIDO A ESSENCIA DO ENBOCO INTERNO, EXECUTAR O MESMO COM
 TELA, A FIM DE MELHORAR A FIXAÇÃO;

NAO CONSTATAMOS OS SEGUINDES AVANÇOS:

- EXECUÇÃO DOS PONTALETES DE ALVENARIA DA COBERTURA;
- EXECUTANDO A ALVENARIA INTERNA, O CAMPÃO E EMPOGO
 INTERNO E EXTERNO.

RECOMENDAÇÕES À CONTRATADA:

- UTILIZAR EMBRÓTOS EM PVC RÍGIDO FORÇÁVEL, CAIXAS ESTAMPADAS
 EM AÇO AS PARTES DO RESERVATÓRIO ELEVADO DEVE ATENDER
 AO CONSTITUENTE PT 19, ATENDER O CATÁLOGO DE COMPLEMENTOS
 E PROJETOS DA FDE, AS VIGAS DE MADEIRA DEVEM TER
 DIMENSÕES DE 20x6cm E SER EXECUTADA COM ENFILADA;
 TIPO MÃO DE ANJO E A MADEIRA DEVE TER DO TIPO
 HUMIDIFICADA

Fiscal: Irany Eduardo Solderra
 Engº Civil
 CREA/SP 506.198.063.3/D
 Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 506.187.611

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÍLOPS

Código | 11212101713

Local: PALMITAL

PI | 12013801151581

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 41,09% Atual	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS
(ESTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FALHAS A CORRIGIR
SENDO:

- IDENTIFICAR E DEIXAR EXPOSTO A BARRA DO SIDA QUE FICA ERUPTIVA
nos pilares;
- CORRIGIR O ERUBOZO EXECUTADO NA Fachada EXTERNA (FRENTE, FUNDO E LATERAL) com PESSIMO ACABAMENTO,
- DEIXAR A ESFERULISA DO ERUBOZO INTERNO, EXECUTAR O MESMO COM
TEL, A FIM DE MELHORAR A FIXAÇÃO;

Foi constatado os seguintes avanços:

- EXECUTANDO OS PONTALETES DE ALVENARIA DA COBERTURA;
- EXECUTANDO A ALVENARIA INTERNAS, O CRISPÉO E ERUBOZO
INTERNO E EXTERNO.

OPERAÇÕES À CONTRATAÇÃO:

- UTILIZAR ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO POSSÍVEL, CAIXAS ESTAMPADAS
EM AÇO AS BOÇAS DO RESERVATÓRIO ELEVADO DEVE ATENDER
AO CONSTITUENTE PT39 ATENDER O CATEGÓRICO DE COMPLEMENTOS
E PROJETOS DO FDE, AS VIGAS DE MADEIRA DEVEM TER
DIMENSÕES DE 20x6cm E SER EXECUTADA COM ENGENHARIA
TÉCNICA DE AMIGO E A MADEIRA DEVE TER DO TIPO
Homologada

Fiscal: Irary Eduardo Solderra
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060517965

Obra: GRECCE Da Amélia
 Local: Palminal

Código 11120107B1
 PI 120130115591

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <u>41,07%</u> Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 28/10/16

44.543.981/0001-99

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Palminal - Prefeitura
 Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palminal - SP

NESTA DATA VISITAMOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE NENHUM SERVIÇO FOI EXECUTADO DESDE A ÚLTIMA VISTORIA E QUE A OBRA ESTÁ PARALISADA.

Verificamos que nenhuma das falhas apontadas no L.O. anterior foi corrigida:

- FALTA ESTOQUE (FERRAGEM) DOS PILATES DE APOIO DA ESTRUTURA DA COBERTURA NA LAJE CONCRETO ORIENTADO NO L.O. ANTERIOR E QUE HÁ FALHAS DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE DEVERIA SER RELOCADA (OS DOIS COINCIDEM COM UM VÃO DE PINTA TERRÍNEA), OS FELIXS FORA DE HOMOLOGAÇÃO, QUE NÃO DEVERIA SER INSTALADAS;

* O MATERIALENTO CONFIRMOU SEU ARMAZENAMENTO EM OUTRA OBRA E SOUVENTE SERÁ INSTALADO COM O AVAIS DA FISCALIZAÇÃO;

* A TUBULAÇÃO DE ÁGUA DEVERIA SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO Hidráulico, com EXCESSÃO DOS COMPONENTES BL-02 E BN-01, que DEVEM SÉGUER O ESPECIFICADO NO CATALOGO TAFTE;

* Em ATENDIMENTO A IT-02/2014, SOLICITAMOS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA DEVIDO A PARALISACAO DOS SERVIÇOS

Fiscal:

Fábio Augusto P. Baraldi
 Eng. Civil - CREA/SP 5061779527

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 5060587065

Obra: CRECHE Parque dos AnúnciosCódigo 4120120173Local: PALMITALPI 12013011515P**ITENS**

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (12)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
<u>40 % Atual (Antecipada 37%)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/09/16**ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)**

NESTA DATA VISTORIAMOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE DENTRE OS SERVIÇOS SEGUÊ LENTO EM RELAÇÃO AS FAZENTES DE SERVIÇO LIBERADAS NA OBRA. DESDE A ÚLTIMA VISTORIA, VERIFICAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:


- EXECUÇÃO PARCIAL DA ALVENARIA INTERNA E EXTERNA;
- EXECUÇÃO PARCIAL DE CHAPISCO EM ALVENARIAS E ESTUFA DE CONCRETO;
- EXECUÇÃO DE MUNDO DE DIVISA (FD-14);
- MONTAGEM DE FORNAS, DE ARMAÇÕES E CONCRETAGEM DA LAJE INCLINADA DO FUNDÔMERO DA CRECHE;
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA

* SOLICITAMOS À CONTRATADA QUE PRIORIZE O TERMINO DOS SERVIÇOS DO MUNDO DE DIVISA E ALVENARIA DE FECHAMENTO DA CRECHE;

* INFORMAMOS QUE O CHAPISCO É ENBORA SOLENTE PODERIA SER CONTINUADO APÓS A EXECUÇÃO DA COBERTURA, PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E QUE NÃO SOLHEM DO Forno;

* SOLICITAMOS A PRIORIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO TESERAMENTO ELEVADO PARA QUE HAJA ACESSO DO EQUIPAMENTO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO;

Fiscal:



Fábio Augusto P. Baraldo
Eng. Civil - CREA/SP 5061779527
Consórcio DN-DUCTOR-NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:



Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587961

Obra: CREFCHE PARQUE DOS ANTÚRIOS

Código | JI201301151713

Local: PALMITAL

PI | 201301151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (02)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
37% Atual (ANTERIOR 36%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Prisão de Término 30/09/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISITÓRIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO DE QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS :

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCS DE CONCRETO.
- KHAPISO INTERNO E EXTERNO.
- MUTO DE FECHAMENTO DE DIVISA FD-14

F44.543.981/0001.99

 Palmital - Prefeitura
 Praça Mat. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA NOS FORNECEU A ART DA LAJE PRÉ FABRICADA E ESPALHOU SOBRE ESSA LAJE UMA MISTURA DE CIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE COBRINDO AS TRINCAS E FISSURAS CASO SEJA NECESSÁRIO SERÁ EXIGIDO PROVA DE CARA PARA COMPROVAR A RIGIDEZ E A RESISTÊNCIA DA LAJE, LEMBRANDO QUE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL A EXECUÇÃO DA OBRA.

* ATÉ O MOMENTO A FUNDAGÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO NÃO FOI EXECUTADA (ONDE PARECE TÉCNICO DE SOLOS E FUNDAGÕES, AS ESTAKAS DEVERÃO SER DO TIPO EXAVADA MECANICAMENTE COM TRATO ESPIRAL COM DIÂMETRO DE 35cm E PROFUNDIDADE DE 12m. O RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER EXECUTADO (ON FUNDO NÃO DRENANTE, (INFORME PROJETO).

 Fiscal:
 Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA 3063919342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

 Contratada:
 Andreia C. D. Paixão Maciel Pereira
 Gestora Administrativa

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANJOS

Código | J12013|01713

Local: PALMITAL

PI | 21011301151A|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (12)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 36 % Atual (ANTERIOR, 35%)	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* 36 % Atual (ANTERIOR, 35%)	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Próxima de Término 30/06/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ NORMAL, QUÉ EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABaIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS :

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOLOS DE CONCRETO
- INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E FRIA
- EXECUÇÃO DE CHAPISMO E EMBOGO

5- FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS :

- TRINCAS E FISSURAS NA LAJE NO SEGUNDO ANDAR APÓS A QUINTA DE DILATAÇÃO.
 INFORMAÇÕES DA PREFEITURA ESTA LAJE FOI CONCRETADA NA DATA DE ONTEM (07/12/15). CONFORME FICHA DE SERVIÇO 54.09 DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS SOLICITAMOS QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL, RESPONSÁVEL PELA OBRA, NOS APRESENTE A CONFIRMAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DAS PRÉ-LADES ATRAVÉS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA E MÓDULO DE ELASTICIDADE E ASSIM RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DA LAJE É UMA SOLUÇÃO PARA ELIMINAR AS TRINCAS E FISSURAS. CASO SEJA NECESSÁRIO SERÁ EXILIADA PROVA DE CARA PARA COMPROVAR A RESISTÊNCIA DA LAJE, ORIENTANDO QUE NÃO SEJA EXECUTADA QUALQUER TIPO DE SERVIÇO SOBRE ISSA LAJE ATÉ QUE O PROBLEMA SEJA RESOLVIDO, NÃO ESTAMOS DANDO EVOLUÇÃO NESTES SERVIÇOS ATÉ QUE TUDO SEJA ESCLARECIDO.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA-SP 5063919342 - SP
CONSORCIO DN-DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587865

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÚRIOS

Código 11301201713

Local: PALMITAL

PI 120113011519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 35 % Atual (ANTERIOR 30 %)	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Término da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/06/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ NORMAL E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

F - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO
- EXECUÇÃO DA LAJE INCLINADA ATÉ A JUNTA DE DILATAÇÃO.
- INSTALAÇÃO DAS FORMAS E ARMADURAS DAS VIGAS E INSTALAÇÃO DOS TRILHOS E LAJOTAS DO OUTRO TRECHO DA LAJE APÓS JUNTA DE DILATAÇÃO
- INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO E TUBULAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA.
- EXECUÇÃO DE CONTRAPIISO COM ARMADURA NOS AMBIENTES INTERNOS.

* AS FORMAS DE MADEIRA QUE ESTAVAM EXPOSTAS AS INTENPERIES FORAM SUBSTITUIDAS

* LEMBRAMOS QUE AS CAIXAS ESTAMPADAS PARA UTILIZAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER EM CHAPA DE AGO, CONFORME FICHAS DE SERVIÇO F4.05 E F4.06.

44.543.981/0001-99

 Palmital - Prefeitura
 Praça Mat. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

 Fiscal: Damilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil: CREA-5063919342-SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

 Contratada:
 Andreia C. D. Paião Maciel Pereira
 Gestora Administrativa

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANURIOS

Código 1202073

Local: PALMITAL

PI 201301559

ITENS

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* | |
| 80% % Atual (ANTERIOR 28%) | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Ritmo da Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado | |

Previsão de Término 29/04/16

ANOTACÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIOS ESTÁ NORMAL, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIOS ABAIXO.

5 - FALHAS:

- EXISTEM FÓRMAS DE MADEIRA QUE ESTÃO HÁ MAIS DE 30 DIAS EXPOSTAS AS INTEN-
PÉRIOS SOL E CHUVA, E DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS.

II - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura

Praça Mal. Arthur da Costa e Silva

CEP 19.970-00
Rev. 10-1984

- ## EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

- ## - ALVENARIA DE VEDAGÃO

- #### - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO

- INSTALAÇÃO DE CENTROS DE LUZ E ELETRODUTOS

- EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ARMADURA NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAÇÃO

*** INFORMAMOS QUE A CONTRATADA ESTÁ EXECUTANDO O PISO INTERNO TOTALMENTE
ARMADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO PARECER DE FUNDAGÖES**

* DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DE SOLOS E FUNDAGÕES A CAIXA DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER COMPOSTA POR ANEIS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO APOIADOS DIRETAMENTE NO SOLO, COM FUNDO NÃO DRENANTE.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSORCIO-DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciéncia da Direcção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassu
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÚCIOS

Código | J1212101713

Local: PALMITAL

PI | 21011301515191

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (11)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
28 % Atual (ANTERIOR 27%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ímão da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/04/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

5 - FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIDAS:

- TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO ESTÃO FOLHA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE E DEVEM SER SUBSTITUIDAS
- FORMAS DAS VIGAS E PILARES DEVEM SER DE MADEIRA MACIÇA E NÃO DE MADEIRITE.

2 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS NO PISO
- INSTALAÇÃO DE FÓLHAS E ARMADURA DAS VIGAS

* INFORMAÇÕES QUE :

- É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
- PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR ATESTADO DE CONFERÊNCIA DE MEDIDAS DAS ALMADULAS E AUTORIZAÇÃO DE CONCRETAGEM DA LAJE E QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS CONFORME PROJETO.
- OS CATALOGOS DE COMPONENTES E AS FICAS DE SERVIÇOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO DE OBRA PARA CONSULTA, POIS TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO E DE ACORDO COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE, INCLUSIVE OS ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO DOS RESERVATÓRIOS ELEVADO E RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
- A ABERTURA DA OBRA OCORreu EM 28/07/14 E ATÉ O MOMENTO FORAM EXECUTADOS APENAS 28% DOS SERVIÇOS, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ERA DE 360 DIAS. ESSE PRAZO SE EXPIRA EM 20/07/15, MONTANTO SOLICITAMOS O AUMENTO DE EFEITO E MATERIAL EM CANTEIRO.

Fiscal:
Dáhilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA-5063919342 - SP
CONSORCIO-DIN-DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassu
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Nº Folha:	03/01
Nº Vistoria:	16
Data:	17/08/15

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTURIOS

Código | 121921073 |

Local: PALMITAL

PI | 2,0,1,3,9,1,5,5,9 |

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (13)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
37 % Atual (ANTERIOR 24%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Término da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 29/04/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA 28/01/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABASO.

5- FALHAS:

- AS FÓRMAS DEVEM SER DE MADEIRA MACIÇA E NÃO MADEIRETE
- * INFORMAMOS, MAIS UMA VEZ, QUE OS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO SÓ PODERÃO SER INICIADOS APÓS O TÉRMINO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA E OS SERVIÇOS DE ENBOQUE SÓ APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTURA.
- * APENAS CONCRETO USINADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA.
- * TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTERIFICADOS PELA FDE E CONFORME PROJETO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DA PRIMEIRA LAJE (SOT.)
- EXECUÇÃO DOS PILARES ACIMA DA PRIMEIRA LAJE
- CHAMISCO NO TETO DA PRIMEIRA LAJE
- INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CENTRO DE LUZ
- INSTALAÇÃO DE FÓRMAS E ARMADURA DAS VIGAS ACIMA DA PRIMEIRA LAJE

* SOLICITAMOS A CONTRATADA A CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS.

Fiscal:
 Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA: 5063019342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTURIOS - CR 1

Código | 1121210713

Local: PALMITAL

PI | 219130151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (05)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 24 % Atual (ANTERIOR 23%)	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

5- FALHAS CONSTRUTIVAS:

- CENTROS DE LUZ E CURVAS QUE SERÃO FMBUTIDAS NA LAJE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM ESPECIFICADO NAS FICHAS DE SERVIGO E4.02 E E2.04.
- * SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE EFETUE AS CORREÇÕES PARA PODER LIBERAR A CONCRETAÇÃO DA LAJE

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- INSTALAÇÃO DAS FÓLHAS ALMADURA E TRILHO DA PRIMEIRA LAJE (35%).
- INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO DA PRIMEIRA LAJE (35%).
- REATERRO INTERNO DAS SALAS

* SOLICITAMOS A CONTRATADA :

- QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM CANTEIRO
- QUE APRESENTE DECLARAÇÃO DE CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
- QUE ORIENTE SEUS FUNCIONÁRIOS QUE TODAS AS FICHAS DE SERVIÇOS CATÁLOGO DE COMPONENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA OBRA DEVEM TER UMA CóPIA IMPRESSA PARA CONSULTA
- * O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ANÉIS PÉ MOLDADO SÓ PODERÁ SER EXECUADO E FORNECIDO POR EMPRESA HOMOLOGADA PELA FDE
- * CONFORME PROJETO TODO O PISO INTERNO DEVERÁ SER ALMADO.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA-5063919342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR-NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA-SP 30605870/65

LIVRO DE OCORRENCIAS

Nº Folha: 01
Nº Vistoria: 14
Data: 18/06/15

consórcio
DN
DUCTOR-NUCLEO

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANUTICOS Código 1112921973
44.543.981/0001-99

Local: PALMITAL PI | 2191391559
Palmital - Prefeitura
Praça Mauá Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital SP

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (09)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 23 % Atual (ANTERIOR 22%)	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	<input type="checkbox"/> Em Resscisão*
8. ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/11/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS
AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CL QUANTIDA-
DE INSUFICIENTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS FRENTES DISPONÍVEIS.

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- EXECUTANDO INSTALAÇÃO DOS TRILHOS, LASTRAS, ARMADURAS E FORMAS DAS VIGAS, ELETRODUDOS DA ELÉTRICA E ESCORAMENTO DA BASE DE COBERTURA NO TRENHO FRONTAL ATÉ A JUNTA DE DILATAÇÃO
- EXECUTANDO ATERRO INTERNO DAS SACAS;
- EXECUTANDO MURO DE FECHAMENTO

SOLICITAMOS À CONTRATADA:

- AUMENTO DO EFETIVO DE OBRA CL MAXIMA URGENCIA;
- APRESENTAR OFÍCIO ATESTANDO CONFERIR E AUTORIZAÇÃO DE CONCRETAGEM DE TODA A ESTRUTURA, SEGUINDO CORRETAMENTE OS PROJETOS.
- SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS E COMPONENTES DA FDE.

A CONTRATADA INFORMOU QUE AS PLANILHAS DE ADITIVO E SUPRESSÃO 35 FORAM ENCAMINHADAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

PAC

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Nº Folha: 01/01

Nº Vistoria: 13

Data: 13/05/15

consórcio

DN

DUCTOR-NÚCLEO

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTURIOS

Código | 320130173

Local: PALMITAL

PI | 201130159

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (12)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
26 % Atual (ANTERIOR 21 %)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Rítmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/11/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO QUÉ A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ATÉ A ALTURA DA PRIMEIRA LAJE (100%).
- INSTALAÇÃO DAS FORMAS E ARMADURA DAS VIGAS NA ALTURA DA PRIMEIRA LAJE (15%).
- EXECUÇÃO DO REATELHO DAS SALAS.
- EXECUÇÃO DO MUDO DE FECHAMENTO DE DIVISA (35%).

* ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS A PLANILHA DE ADIÇÃO E SUPRESÃO DAS ESTACAS

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM CANTEIRO COM MÁXIMA URGÊNCIA.

* TODOS OS SERVIÇOS PREVISOS DEVEM OBEDECER OS PADRÓES ESPECIFICADOS PELA FDE, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO ITO É, NENHUM TIPO DE PROJETO PODERÁ SER ALTERADO OU MODIFICADO.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA-SP 5063919342 - SP
CONSORCIO-DN - DUCTOR - NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÍLOPES

Código | 11201201713 |

Local: PALMITAL

PI | 20113011518 |

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (11)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
21 % Atual (ANTERIOR 20%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Término da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA: 25/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL É O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

5- FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS:

- MUNDO FD-34: OS PILARES NÃO ESTÃO CENTRALIZADOS COM AS BLOCAS A VIGA BALDRAME NÃO ESTÁ ENTERRADA CONFORME COMPONENTE.

6- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

* EXECUÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DO MUNDO DE FECHAMENTO FD-14(15%). * ORIENTAMOS QUE PARA EXECUÇÃO DO REATERIO INTERNO TODO O ENTULHO DEVE SER RETIRADO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA OBRA COM MÁXIMA URGÊNCIA, POIS OS SERVIÇOS ESTÃO ATRASADOS E QUE REALIZE UMA LIMPEZA GERAL NA OBRA.

* TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM OBEDECER OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO.

44.543.981/0001-99

 Palmital - Prefeitura
 Praça Mst. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

 Fiscal:
 Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA/5063919342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

 Gabriel Otávio J. SOARES
 40.615.453-3

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTÚNIOS - CR 1

Código | 111101010173

Local: PALMITAL

PI | 40130151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços <i>20% Atual (ANTERIOR 17%)</i>	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ótimo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA: 25/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA DIFERENÇA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAIS E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

* INFORMAMOS QUE AS VIGAS DEVEM SER CONCRETADAS JUNTAMENTE COM A LAJE, DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICADO PELA FDE.

* - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ATÉ A ALTURA DA PRIMEIRA LAJE
 EXECUÇÃO DO REFORÇO DAS SALAS

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE REALIZE UMA LIMPEZA NA OBRA

* A PLANILHA DE SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTAVAS DEVERIA CONTER TODOS OS ITENS PREVISTOS NO CONVÉNIO E ENCAMINHADA A FDE

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063019342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR - NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA/SP 30003877001

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTURIOS - CR 1

Código | 112101713

Local: PALMITAL

PI | 21011314151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (04)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços 17% Atual (ANTERIOR 16%)	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	<input type="checkbox"/> Em Resscisão*
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório) INÍCIO DA OBRA: 25/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

* INFORMAMOS AUE A CONTRATADA PARALISOU OS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDADO PARA FINALIZAR OS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O EFETIVO E EXECUTE UMA LIMPEZA NA OBRA.

* ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
 - ARRABALDAÇÃO DOS PILARES (60%)
 - FORMAS DE MADEIRA MACICA DOS PILARES (50%)

* LEMBRAMOS QUE É OBLIGAÇÃO DO MUNICÍPIO A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

* ATÉ O MOMENTO NÃO RECEDEMOS A PLANILHA DE SUPPRESSÃO E ADIGÃO DAS ESTACAS, POIS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTEMPLA ESTACAS PRÉ MOLDADAS E PARCELAR TÉCNICO DE SOLOS E FUNDIÇÕES CONSTA ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE.

Fiscal:
 Dânilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA-SP 5063919342 - SP
 CONSORCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELAMARYS C. C. CAVATONI
 Engenheira Civil
 CREA/SP 5060681836

Obra: CRECHE MUNICIPAL PARQUE DOS ANJULIOS

Código | 12121016 |

Local: PALMITAI

PI | 1011B011B19 |

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (04)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
16 % Atual ANT: 15%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término | 20/07/15 |

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E A QUANTIDADE DE MATERIAL SÃO INSUFICIENTES, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIBEL E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

* INFORMAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PARALISADOS NO DIA 19/12/14 E FORAM RETOMADOS NO DIA 05/01/15 DEVIDO AS FESTAS DE FIM DE ANO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE PARALISE OS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E CONCLUA OS SERVIÇOS REFERENTES A INFRAESTRUTURA ANTES DE RETORNAR OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, Isto é, FINALIZAR OS SERVIÇOS NAS VIGAS E PICARES.

- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS :

- INÍCIO DA EXECUÇÃO DO ATERRADO SALAS E ALVENARIA DE VEDAÇÃO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE EXECUTE LIMPEZA GERAL NO CANTEIRO DE OBRAS.

* ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS A PLANILHA DE SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTACAS.

* INFORMAMOS QUE O CANTEIRO DE OBRAS FOI EXECUTADO PARTE EM ALVENARIA E PARTE EM MADEIRITE FORA DOS PADRÕES FDE, ESSE TIPO DE CANTEIRO NÃO PODERIA ACALCINAR ÁGUAS AO CHÃO, CASO HAJA SERÁ EM CONTRAPARTIDA DA CONTRATADA.

* INFORMAMOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A APROVAÇÃO DO PROJETO TUDO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassu
Engenheiro Civil
CREA/SP 500.058/263

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Nº Folha:	03/01
Nº Vistoria:	08
Data:	08/12/14

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código | J1201201713

Local: PALMITAL

PI | 8101130151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
15% Atual ANT: 7,0%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Rumo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA ATUAL OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO SUFICIENTES, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- LASTRÃO DE BRITA E CASTILHO DE CONCRETO DAS VIGAS E BLOCOS (100%)

- AFILHAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO (100%)

- FORMAS DE MADEIRA HACICA DAS VIGAS E BLOCOS (100%)

- MADURA DAS VIGAS E BLOCOS (100%)

- CONCRETAÇÃO DAS VIGAS E BLOCOS (100%)

- ALVENARIA DE EMBASAMENTO (100%)

- IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (100%)

- * SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURAL ESTÃO 100% CONCLUÍDOS.

- * INFORMAMOS QUE A CONTRATADA AUMENTOU A QUANTIDADE DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA.

- * INFORMAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR A PLANILHA COM A ADIÇÃO E SUPERAÇÃO DAS ESTACAS POIS NO RELATÓRIO DE ORÇAMENTO CONSTA ESTACAS PRÉ-MOLHADAS E NO PLANO TÉCNICO DE FUNDÇÕES E SOLOS CONSTA ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE COM TAURO ESPÍRAL.

- * INFORMAMOS QUE A CONTRATADA NOS APRESENTOU A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS DEONSTRANDO QUE A OBRA ATINGIU OS 15%.

Fiscal:

Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTULIOS

Código | J1201201713|

Local: PALMITAL

PI | 2101301151519|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (06)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*
70% Atual ANT: 50%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAL SÃO INSUFICIENTES QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA RETIROU A ARMAZUNA E FORMAS DAS VIGAS BALDRIAMES PARA TORRECAÚ E REINSTALOU AS FORMAS DE MADEIRA MACIGA CONFORME PROJETO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM CANTEIRO COM MÁXIMA URGÊNCIA.

+ ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- FORMAS DE MADEIRA MACIGA DOS BLOCOS E VIGAS BALDRIAMES (90%)
- EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA E LASTRO DE CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAGÃO (10%)
- INSTALAÇÃO DA ARMAZUNA DOS BLOCOS DE FUNDAGÃO (75%)

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA NOS APRESENTOU A MEMÓRIA APENAS DA PROFUNDIDADE DAS ESTACAS PORTANTO DEVERIA NOS APRESENTAR UMA PLANILHA COM SUPERSAÚ E ADIÇÃO DAS ESTACAS, POIS NO RELATÓRIO DE ORGAMENTO CONSTA ESTACAS PIRE HODRAS DE CONCRETO E NO PARECER TÉCNICO DE SOLOS E FUNDAGÕES CONSTA ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE COM TIROO ESPIRAL.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA-SP 5063919342 - SP CONSORCIO DN - DUCTOR - NUCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código | 12/02/07/13

Local: PALMITAL

PI | 21015130151519

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*	
50% Atual MT: 30%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado	

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE OS SERVIOS ESTÃO LENTO, QUE A QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS E MATERIAL SÃO INSUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXCLUIDOS OS SERVIOS ABALHO.

S - FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS:

- AS DIMENSÕES DOS BLOCOS DE FUNDAGÃO E DAS VIGAS BALDIMAS NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, TANTO NA PARÓQUIA QUANTO NO COMPLIMENTO E NA QUANTIDADE DE ARMADURA QUE É INSUFICIENTE, PORTANTO SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE EXECUTE TODO O SERVIGO DE ACORDO COM ESPECIFICADO EM PROJETO E A CONCRETAGEM DESSAS VIGAS E BLOCOS SÓ PODERÁ SER LIBERADA APÓS CONFERNÉNCIA POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O EFETIVO NA OBRA

* TODO O ESCOPO DA OBRA DEVE SER RESPEITADO, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO.

T - ANDAMENTO DOS SERVIOS

- INSTALAÇÃO DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (100%).

* NÃO PODEMOS DAR MUITA EVOLUÇÃO NO ANDAMENTO DOS SERVIOS POIS OS SERVIOS DEVERÃO SER FEITOS

* NESTA DATA A CONTRATADA NOS APRESENTOU O PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS JUNTAMENTE COM ART E RELAÇÃO DAS PROFUNDIDADES DAS ESTACAS.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIOS

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSORCIO DN - DUCTOR - NUCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANTLIOS

Código | 112|012|01713|

Local: PALMITAL

PI | 210113|011|S1519|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input checked="" type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
30 % Atual ANT: 30 %	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Rumo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 10/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE OS SERVIÇOS ESTÃO PARALISADOS DEVIDO A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS E QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR.

* OBRA PARALISADA POIS NÃO HOUVE EVOLUÇÃO NOS SERVIÇOS DESDE A ÚLTIMA VISTORIA.

* CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 002/14 DE 10/04/2014 NOTIFICAMOS A CONTRATADA PELA FALTA DE FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CANTEIRO DE OBRA E POR NÃO TER HAVIDO EVOLUÇÃO NOS SERVIÇOS.

* ATÉ O MOMENTO A CONTRATADA NÃO NOS APRESENTOU A MELHORADA DAS ESTACAS EXECUTADAS, O PROJETO ELÉTRICO E ART. 15 DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS E A MELHORIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código 112015181812

Local: PALMITAL

PI 20133010713

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*
30% Atual AM: 03%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- FUNDAGÃO PROFUNDA EXECUÇÃO DAS ESTACAS (100%)

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE PROJETO JUNTAMENTE COM ART DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, E NOS APRESENTE A RELAÇÃO DAS PROFUNDIDADES EXECUTADAS DAS ESTACAS.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE FISCALIZE SEUS FUNCIONARIOS QUANTO AO USO DE EPI'S.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA-5063919342-SP
CONSORCIO DN - DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Andrea C. D. Paião Maciel Pereira
Gestora Administrativa

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANIMAIS

Código 11202073

Local: PALMITAL

PI 1291301559

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Resscisão*
0,3 % Atual aut.: 0,2 %	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 20/10/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Nesta data realizamos vistoria na referida obra e constatamos que o andamento dos serviços é lento, que há poucos funcionários na obra, que não há falhas construtivas e que foram executados os serviços abaixo:

7. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS :

- Instalação da placa da obra (100%);

* Informamos que o laudo de compactação apresentado pela contratada não passa os valores mínimos de 95%, estando a contratada autorizada a continuar com os serviços de fundação.

* Solicitamos ou contratada aumento no efetivo da obra.

Fiscal:
Quimico: *Diego Matos*
Eng. Civil - CREA 2083371293
Conselho DN-DUCTOR-NUCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PAULINHO ANJOS

Código | 112012017B |

Local: PALMITAL

PI | RDI 13b11519 |

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (05)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
72 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Término da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término | 10/07/15 |

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADAS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE INSTALE A PLACA DA OBRA COM URGÊNCIA.

S - FALHAS

- DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE ENAIO N° 6531/2014 APRESENTADO PELA CONTRATADA O CANTO N° 02 BASE - FRENTE DA OBRA - LADO ESQUERDO NÃO ATINGIU O GRAU DE COMPACTAÇÃO NECESSÁRIO DE 950% E SIM 868%, PORTANTO A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER RETOMADA NESTE E A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR UM NOVO RELATÓRIO COM GEM DE IMPACTAÇÃO ATUAVEL.

| 44.543.981/0001-99 |

Palmital - Prefeitura
Praça Mst. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP: 10.970-009
Palmital - SP

7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- LIGAÇÃO DA ESTACAS (100%)
- EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (40%)

* AS ESTACAS SÓ PODERÃO SER EXECUTADAS APÓS LIBERAÇÃO POR ESCRITO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscal:
Dáhilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE PARQUE DOS ANJOS

Código | 1202072 |

Local: PALMITAL

PI | 2013015159 |

Vistoria para abertura da obra, objeto do contrato nº _____ OS nº _____

Os assuntos da obra deverão ser tratados c/ o fiscal DANILo Tel. (18) 996979400; ou c/ o supervisor da obra FÁBIO Tel. (11) 969001110; ou coordenador da FDE JOSÉ TACIA Tel. (14) 997014236

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS / ANOTAÇÕES

NESTA DATA ESTA LIBERADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NOS TERMOS DO CONVÉNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PEL INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO A FUNDAGÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E O MUNICÍPIO DE PALMITAL.

* INFORMAMOS QUE:

- A INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA DEVE SER FEITA EN ATÉ 15 DIAS E DEVE ATENDER OS PADRÕES DA FDE.
- TODOS OS ITENS DA NR-18 DEVEM SER ATENDIDOS.
- TODO OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM ATENDER OS PADRÕES FDE.
- TODO O TIPO DE OBRA DEVE SER RESPECTADO, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PLANO.
- O PONTO DE ENTRADA É O CRONOLANIA FÍSICO / FINANCEIRO DEVEM ATENDER O CRITÉRIO EM CONJUNTO.
- A NÉCESSIDADE DE CÁLCULO DE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVEM SER APRESENTADAS MENSALMENTE.
- PARCELA TÉCNICO DE SALOS E FUNDADÓES DEVE SER RESPECTADO.

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 13.970-000
Palmital - SP

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Obedecer criteriosamente as orientações da fiscalização, bem como as especificações de materiais e componentes determinadas pela FDE.
- Manter na obra o encarregado responsável perante a direção da UE e que atenda a fiscalização em suas vistorias.
- Solicitar autorização prévia do fiscal, para qualquer alteração de serviço ou de especificação de material.
- Efetuar ensaios dos materiais, a critério da fiscalização e de acordo com as especificações das normas técnicas.
- Programar, em conjunto com a direção da UE, a execução dos serviços e ambientes pedagógicos, de modo a minimizar as interferências da obra no desenvolvimento das atividades escolares.
- Executar os serviços no prazo de 360 dias corridos, conforme contrato.
- Manter o "Livro de Ocorrências" em local de acesso à fiscalização.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassi
Engenheiro Civil
CREA / SP 506058796