

Obra: BAIRRO CENTRO

Código | 12 | 91 | 3132

Local: PALMITAL

PI | 20 | 13 | 997113

ITENS

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 67,53% Atual | <input type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento | <input checked="" type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 31/12/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIAMOS ESTA OBRA E VERIFICAMOS QUE A MESMA SEGUE PARADA E EM ESTADO DE ABANDONO.

TODAS AS FALHAS ABERTAS AINDA SEGUEM SEM CORREÇÕES.

FORAM DETECTADAS DETERIORAÇÕES DE MATERIAIS CONFORME JÁ INFORMADAS EM VISTORIAS ANTERIORES.

LEMBRAMOS QUE SERVIÇOS DETERIORADOS O DANIFICADOS POR VANDALOS, DEVERÃO SER CORRIGIDOS SEM ATRASAR OS AO ESTADO.

NESTA DATA FOI APRESENTADO O TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ A EMPREITEIRA, O TERMO P/ AUTORIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO PROTOCOLADO NA ASSessorIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CONF. DOCUMENTO ANEXO).

A CONTRATADA NOS INFORMOU MAVER O INTERESSE DE SE REALIZAR NOVA LICITAÇÃO PORÉM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO FOI ELABORADA E APRESENTADA.

SOLICITAMOS QUE A CONTRATADA ENTRE EM CONTATO C/ O GERENTE RESPONSÁVEL NA FDE A FIM DE TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS P/ RETOMADA DA OBRA.

DE ACORDO C/ A IT 002/2014, NOTIFICAMOS A CONTRATADA POR OBRA PARADA.

Fiscal: IRANY EDUARDO SOLDERA
ENGº SEG. DO TRABALHO
CREA/SP: 506.198.063.3/D
CONSÓRCIO DUCTOR NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELAMARYS C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código L12011332

Local: PALMITAL

PI 2043100713

ITENS

- 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0) Suficiente Insuficiente
- 2. Material em Canteiro Suficiente Insuficiente
- 3. Equipamento Suficiente Insuficiente
- 4. Tempo Seco Chuva
- 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas Sim* Não
- 6. Placa de Obra Instalada Sim Não
- 7. Andamento dos Serviços Não Iniciada* Obra Paralisada* Em Rescisão*
- 67,53% Atual Em Execução* Obra Concluída
- 8. Estado da Obra Normal Lento Parado

Previsão de Término 27/09/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIA NA OBRA E VERIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS SEGUEM PARALISADOS, QUE SEGUER SEM AVANÇO E QUE APESAR DE FECHADA, O ESTADO É DE ABANDONO.

INFORMAMOS QUE AS FALHAS AFRONTADAS ANTERIORMENTE NÃO FORAM CORRIGIDAS E QUE SEGUER EM DETERIORAÇÃO CAIXILHOS METÁLICOS, PISOS CIMENTADOS (TRINÇAS) E ALVENARIAS E REVESTIMENTOS COM FISSURAS E INFILTRAÇÕES. ESSES DANOS DEVERÃO SER CORRIGIDOS SEM ÔNUS AO ORÇAMENTO DA OBRA;

DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA SEGUER EM ELABORAÇÃO A PLANILHA PARA NOVA LICITAÇÃO A SER REALIZADA

EM ATENDIMENTO À ITOR/2014, SOLICITAMOS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA DEVIDO À PARALISAÇÃO E ABANDONO DA OBRA;

⊕ VISTORIA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO À FDE E SETOR DE CONVÊNIOS;

Fiscal:
Fabio Augusto P. Baraldi
Eng. Civil - CREA/SP 5061779527

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Raul M. M. Nascimento
RG 33.127.696-1

Obra: BAIRRO CENTZO

Código | 112|a1|3|312|

Local: PALMITAL

PI | 2|a1|3|0|p17|1|3|

ITENS

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 67.53% Atual | <input type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado |

Prisão de Término 27/04/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIAMOS ESTA OBRA E CONSTATAMOS QUE OS SERVIÇOS ESTÃO PARADOS, A OBRA CONTINUA SEM AVANÇO, APESAR DE TRANCADA, ENCONTRA-SE EM ABANDONO.

AINDA NÃO FORAM CORRIGIDAS AS FALHAS APONTADAS EM VISTORIA E ALGUNS SERVIÇOS EXECUTADOS APRESENTAM DETERIORAÇÃO COMO CAIXILHOS METÁLICOS COM APARENTE OXIDAÇÃO E PISO EXTERNO COM TRILHAS.

INFORMAMOS QUE QUALQUER DANO CAUSADO À OBRA, POR SERVIÇOS CONCLUÍDOS OU NÃO, DEVEM SER CORRIGIDOS PELA CONTRATADA, SEM CAUSAR ÔNUS AO ESTADO.

NESSA DATA FOI REALIZADA UMA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ENGENHEIROS FÁBIO BASSO E STELAMARYS CAVATONI, ONDE FORAM VERIFICADOS OS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, SUAS CONSIDERAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS REFERENTES AOS APOSTAMENTOS DESTA FISCALIZAÇÃO.

CONF. IT 02/2014 SOLICITAMOS NOTIFICAÇÃO D PREF. MUNICI PAL POR ABANDONO DE OBRA.

STELAMARYS O. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Fiscal
Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Fábio Alberto Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 12 | 9 | 1332 |

Local: PALMITAL

PI | 2013 | 0971 | 3 |

ITENS


1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input checked="" type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
67,53% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término: 27/04/18

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTOZAMOS ESTA OBRA E CONSTAMOS PARALISAÇÃO DA MESMA DESDE MAIO/2017, E TODAS A FALHAS ABERTAS EM VISTORIAS ANTERIORES CONTINUAM SEM CORREÇÃO (VER LO 28/07/17);

A PREF. MUNICIPAL DEMONSTRA INTERESSE NA RESCISÃO CONTRATUAL PORÉM ATÉ O MOMENTO NENHUMA MEDIDA FOI TOMADA ATÉ ENTÃO

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063-3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: 
--	-------------------------------------	---

PAC

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Nº Folha: 01/01
Nº Vistoria:
Data: 28/07/17



Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO Código 112|01|332

Local: PALMITAL PI 210113|0107113

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (<u>0</u>)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
<u>67,53</u> % Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término / /

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA COM A FINALIDADE DE COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE A MESMA.

OBSERVAÇÕES:

- A OBRA ESTÁ PARALISADA DESDE 05/2017 E NÃO EXISTE UMA PREVISÃO DE TÉRMINO POIS NÃO EXISTE UMA PREVISÃO DE RETOMADA DOS SERVIÇOS
- ABILDO DE GÁS E ABILDO DE LIXO NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.
- FALTAM OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO
- EXISTEM VÁLVULAS DE DESCARDA DOS SÂNIPTÁRIOS ACESSÍVEIS QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO.
- OS BANHOS INFANTIS BN-01 E BN-02 NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.
- A BOMBA PF-33 NÃO ESTÁ DE ACORDO COM COMPONENTE
- O MULO FD-14 NAS LATRINAS NÃO FOI EXECUTADA A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDIAMES.
- EXISTEM TRINÇAS E FISSURAS NO PISO DE CONCRETO NA ÁREA EXTERNA.
- COLOCAR A PLACA DA OBRA
- COM INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO EXISTE A POSSIBILIDADE DA PREFEITURA EM RESCINDIR O CONTRATO COM SUA CONTRATADA E EFETUAR NOVA LICITAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.

18 996979400

Fiscal: <u>Daniilo Viera Mendes Gonçalves</u> Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: STELAMARYS C. C. CAVATONI Engenheira Civil CREA/SP 5060681836
---	-------------------------------------	--

Obra: BAIRRO CENTRO

Código 1120413321

Local: PALMITAL

PI 120413007431

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
67,53% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento	<input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 31/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

VISTORIAMOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE OS SERVIÇOS SEGUEM PARALISADOS, COM AS FALHAS APONTADAS ANTERIORMENTE SEM CORRIGIR, CONFORME LISTADO ABAIXO:

- O ABRIGO DE GÁS E ABRIGO DE LIXO NÃO ATENDEM ESPECIFICAÇÃO DA FTE;
- FALTA EXECUTAR RAMAIS DE VENTILAÇÃO DA TREDE DE ESGOTOS E SUBSTITUIR TELHAS DANIFICADAS;
- O BN-01 E BN-02 ESTÃO FORA DE ESPECIFICAÇÃO;
- FALTA CORRIGIR AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS;
- CONTINUAR A PLACA DA OBRA;
- A TF-33 NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO;
- O PD-14 LATERAL NÃO TEVE SEU BARRAMENTO IMPERMEABILIZADO;

SOLICITAMOS A RETOMADA IMEDIATA DOS SERVIÇOS COM A CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS. SOLICITAMOS A PREFEITURA QUE APLIQUE AS SANÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO CASO A OBRA NÃO SEJA RETOMADA. INFORMAMOS QUE O ATRASO DA OBRA PODE CAUSAR DANOS A SERVIÇOS JÁ CONCLUÍDOS E QUALQUER CORREÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS SEM ÔNUS AO ORÇAMENTO. SOLICITAMOS A NOTIFICAÇÃO DA CONTRATADA CONFORME IT-02/2014;

Fiscal:

Fábio Augusto P. Baraldi
Eng. Civil - CREA/SP 505177027

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

STELA CAVALONI

Obra: BAIRRO CENTRO

Código 112101131321

Local: PALMITAL

PI 12011319071131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
67,53% Atual	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 31/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATA-MOS QUE A MESMA ENCONTRA-SE PARADA, COM FALHAS CONSTRUTIVAS E SEM AVANÇO DESDE A ÚLTIMA VISTORIA.

- O AG E O AL ESTÃO FORA DE ESPECIFICAÇÃO FDE;
- FALTAM OS RAMAIS DE VENTILAÇÃO E SUBSTITUIR AS TELHAS FURADAS;
- O BAIO E BAIO2 ESTÁ FORA DE ESPECIFICAÇÃO FDE;
- CORRIGIR AS VALVULAS DE DESCARGA NOS WCS ACESSÍVEIS;
- CORRIGIR A PLACA DA OBRA;
- A PF33 ESTÁ FORA DE ESPECIFICAÇÃO;
- O FD14 LATERAL NR. TEM O SEU BALDRAME IMPERMEABILIZADO;

CONFORME IT 002/2014 NOTIFICAMOS A CONTRATADA D/ QUE RETOME AS ATIVIDADES

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor/Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
STELAMARYS C. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: CRECHE BARRIO CENTRO

Código 11210113121

Local: PALMITAL

PI 1210131007113

ITENS

- | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 6753% Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Estado da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento | <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 31/12/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E COM FALHAS A CORRIGIR:

- CORRIGIR OS ABRIGOS DE LIXO E DE GAS;
 - INSTALAR RAMAIS DE VENTILAÇÃO; SUBSTITUIR AS TELHAS FURADAS;
 - CORRIGIR OS BNS 01 E 02;
 - INSTALAR VÁLVULAS DE DESCARGA DE DUPLO FLUXO NOS WC'S ACESSÍVEIS; CORRIGIR PLACA DA OBRA (MANUTENÇÃO);
 - CORRIGIR A PF 33 CONFORME COMPONENTE;
 - IMPERMEABILIZAR O FDM NO BALDAPE CONFORME COMPONENTE;
- ⊗ ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- EXECUTANDO O FDM LATERAL

⊗ A CONTRATADA NOS INFORMOU QUE A EMPREITEIRA RECENTEMENTE ABANDONOU A OBRA ALEGANDO NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS P/ PROSSEGUIR

⊗ SOLICITAMOS RETOMADA DOS SERVIÇOS E CORREÇÃO DAS FALHAS C/ URGÊNCIA

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: STELAMARYS C. C. CAVATONI Engenheira Civil CREA/SP 5060681836
--	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 112|a1|3132

Local: PALMITAL

PI | 2013|00713

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (06) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| % Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 31/08/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ONDE AS FALHAS APONTADAS ANTERIORMENTE NÃO FORAM CORRIGIDAS, SENDO:

- CORRIGIR OS ABRIGOS DE GÁS E DE LIXO CONFORME COMPONENTE;
- INSTALAR RAMAIS DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO IMPERMEABILIZAR A CACHA E SUBSTITUIR AS TELHAS REPLICADAS;
- CORRIGIR AS BASES E PONTOS DE ÁGUA DO BAIO E BAIO2;
- SUBSTITUIR VÁLVULAS DE DESCARGAS DOS WC'S ACESSÍVEIS POR MODELOS DE DUPLO FLUXO;
- CORRIGIR A PF33 FORA DE ESPECIFICAÇÃO

(ANDAMENTO DOS SERVIÇOS)

- INSTALANDO OS CAIXILHOS FIXOS;
- APLICANDO O LASTRO DE BETA DO ESTACIONAMENTO;
- EXECUTANDO O FDI4 NO TRECHO LATERAL;
- EXECUTANDO CORREÇÕES NO ACABAMENTO DE GESSO;

SOLICITAMOS CORREÇÕES DAS FALHAS APONTADAS C/ URGÊNCIA;

Fiscal: **Irany Eduardo Soldera**
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
STELAMARYS G. C. CAVATONI
Engenheira Civil
CREA/SP 5060681836

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO Código 1121013132
Local: PALMITAL PI 12101319017131

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (04)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
66,51 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado
Previsão de Término 28/04/17			

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS PEQUENO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E COM FALHAS A CORRIGIR:

- CORRIGIR OS ABRIGOS DE GÁS E DE LIXO CONFORME COMBENENTE;
- COBERTURA: INSTALAR VENTILAÇÃO DO ESGOTO, IMPERMEABILIZAR CALHA E SUBSTITUIR TELHAS FURADAS;
- FRALDÁRIO CORRIGIR O BNO1 E O2 CONFORME COMBENENTE;
- SANITÁRIOS: CORRIGIR BANCADA DO BNO2
- OCS ACESSÍVEIS: CORRIGIR VÁCUUMS DE DESCARGA (DUPLO FLUXO);

⊙ ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- DITO EXTERNO FRONTAL;
- EXECUTANDO APLICAÇÃO DE GESSO; INSTALANDO CAIXILHOS METÁLICOS, ATERIZANDO O RESERVATÓRIO PLUVIAL

⊙ SOLICITAMOS AUMENTO DO EFETIVO E DE MATERIAL NA OBRA P/ UM BOM ANDAMENTO.

Fiscal: Iransy Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: STELA CAVALON CREA 50606818363
--	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO Código 1121013312

Local: PALMITAL PI 12013100171131

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (17)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input type="checkbox"/> Seco	<input checked="" type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
66,45 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado

Provisão de Término 28/04/17

44.543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS PEQUENO AVANÇO, PORÉM A OBRA CONTINUA ATARDADA COM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA, E COM FALHAS A CORRIGIR:

- FRALDÁRIO: CORRIGIR ALTURA DAS TOMADAS (1,10m), DÍGDO, NO LACTÁRIO;
- CORRIGIR O ABRIGO DE GÁS E DE LIXO;
- CORRIGIR AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE GORDURA
- COBERTURA IMPERMEABILIZAR A CALHA COM VÉU DE POLIÉSTER E INSTALAR A GRELHA HEMISFÉRICA; EXECUTAR RAMAL DE VENTILAÇÃO DO ESSOTO, CORRIGIR TELHAS PERFORADAS E FUROS NOS TUFOS;
- FRALDÁRIO: CORRIGIR PONTO DE ÁGUA DO BNO2, BNO2 CONFORME COMPONENTE;
- SANITÁRIOS ACESSÍVEIS: CORRIGIR VÁLVULAS DE DESCARGA CONFORME COMPONENTE (DUPLO FLUXO);

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- EXECUTANDO O PISO EXTERNO DE CONCRETO, INSTALADO O T.C.A.P.;
- EXECUTANDO AS CAIXAS E T.C.I.O, INSTALANDO OS CAIXILHOS METÁLICOS, APLICANDO GESSO NAS PAREDES INTERNAS, EXECUTANDO O G.D.A, INSTALANDO AS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS SANIT. ALUNOS;

INFORMAMOS QUE A PARTIR DESTA DATA ESTÃO ACEITOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELHAS E APUENTES, CONFORME OFÍCIO ENCAMINHADO PELA FDE, E O SEU PAGAMENTO SERÁ REALIZADO CONFORME COMPROVAÇÃO DE PREÇO ESPECÍFICO. SIENTAMOS QUE A CONTRATADA ESTÁ DE ACORDO COM O PROPOSTO.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA / SP 5060587961
---	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código |12|01|332|

Local: PALMITAL

PI |2013|0017|33|

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (07)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
55,62% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Projeção de Término 28/04/17

44 543 981/0001-99

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

NESSA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FALHAS A CORRIGIR:

- CORRIGIR AS FISSURAS NA ALUEVARIA;
- FIALDÃO: CORRIGIR ALTURA DAS TOMADAS (1,10m);
- CORRIGIR ABRIGO DE GÁS E DE LIXO;
- CORRIGIR CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE ESGOTO;
- COBERTURA: REGULARIZAR A CALHA E IMPERMEABILIZAR, CHAPISCAR E ENBOGAR A PARTE INTERNA DA PLATIBANDA EXECUTAR RAMAL DE VENTILAÇÃO SUBSTITUIR TELHA PERFORADA PELA BARRA DO SPDA (A BARRA DEVE SER POR BAIXO) CORRIGIR BATEENTE DE MADEIRA DESALINHADO, CORRIGIR O BUDO CONFORME COMPONENTE, MELHORAR ACABAMENTO DA PEO DAS VENEZIANAS, REVISAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS

EM EXECUÇÃO:

- INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, INSTALANDO AS PLACAS SOLARES, EXECUÇÃO DO LASTRO DE BRITA E MACHA DO PISO EXTERNO, EXECUTANDO A CALI E A TCIQ, EXECUTANDO AS CORREÇÕES E INSTALAÇÕES DOS CAIXILHOS METÁLICOS, INSTALANDO PISOS E AZULETOS;

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Fábio Albert Bassa
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRICO

Código 11210113312

Local: PALMITAL

PI 121013107131

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (07) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 5220% Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 28/04/17

44.543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FALHAS A CORRIGIR, SENDO:

- FISSURAS NA ALVENARIA EM GERAL;
- FRALDAÇÃO: CORRIGIR POSIÇÃO DAS TOMADAS;
- CORRIGIR OS COMPONENTES EM EXECUÇÃO DO ABRIGO DE LIXO E DE GÁS;
- CORRIGIR CAIXILHOS METÁLICOS E BATES DE MADEIRA;
- ESGOTO: CORRIGIR AS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE ESGOTO;

① ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- CORREÇÕES DOS CAIXILHOS;
- EXECUTANDO A CA 21 + TCO;

② OBRAS: NÃO UTILIZAR A MESMA VALA P/ INSTALAÇÃO DE SPDA E TUBOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
---	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRIZO

Código 112011B3B21

Local: PALMITAL

PI 12011B39071131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (07)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
52,19% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Tempo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 28/04/17

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO ALGUMAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/ FALHAS A CORRIGIR, SENDO:

- COFA: ELIMINAR DENTE NA ALVENARIA;
- WC FAMILIAR: INSTALAR BUNTO P/ DUCHA HIGIENICA;
- BERGAMÃO: FISSURAS NA ALVENARIA;
- SL ATIVIDADES: CORRIGIR ALVENARIA DA ENTRADA;
- REFEITÓRIO: INSTALAR BUNTO DE ÁGUA P/ FILTRO;
- COZINHA: CORRIGIR MEDIDAS DO BAIXO;
- ÁREA EXTERNA: CORRIGIR FISSURAS NA ALVENARIA;
- COBERTURA: SUBSTITUIR AS TELHAS NÃO HOMOLOGADAS;
- CAIXILHOS: SUBSTITUIR AS PORTAS, JANELAS E MONTANTES FORA DE PADRÃO;
- ACABAMENTOS: SUBSTITUIR OS AZULEJOS NÃO HOMOLOGADOS
- ESGOTO: AJUSTAR ALTURAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TUBOS DA CGO;

ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- CORREÇÃO DOS ELETRORRITOS EMBUTIDOS. OBRAS: ESTÃO AUTORIZADOS A PROSEGUIR COM AS INSTALAÇÕES EXECUTANDO INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO; CORRIGINDO ALVENARIA NO WC ACES-SÍVEL;

PERCENTAGEM MÍNIMA ABOVADA ATÉ A CORREÇÃO DAS FALHAS

<p>Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 50.238.563.3/D Consórcio Ductor Núcleo</p>	<p>Ciência da Direção da UE (carimbo):</p>	<p>Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965</p>
--	--	--

Obra: CEECHE BAIRRO CENTRO

Código 112101131321

Local: PALMITAL

PI 121113101071131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
52,18 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado
Previsão de Término	30/12/16	

11 44 543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FALHAS A CORRIGIR, SENDO:

- UC NESSIEL: CORRIGIR "DEUTE" NA ALVENARIA (ELIMINAR), INSTALAR CAMPAINHA DE EMERGÊNCIA A 30 CM DO PISO;
- COPA: ELIMINAR DEUTE NA ALVENARIA
- UC FAMILIAR: INSTALAR BOQUO DE ÁGUA P/ DUCHA HIGIÊNICA;
- BERGÁRIO: CORRIGIR FISSURAS NA ALVENARIA.
- SALA DE ATIVIDADES: CORRIGIR ALVENARIA DA ENTRADA;
- REFEITÓRIO: INSTALAR BOQUO DE ÁGUA P/ FILTRO;
- COZINHA: CORRIGIR MEDIDAS DO BAIXO;
- ÁREA EXTERNA: CORRIGIR FISSURAS
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: IDENTIFICAMOS PEDAGOS DE MADEIRA EMBUTIDOS NAS PAREDES, UTILIZADOS PARA FIXAR AS CAIXAS ESTAMPADAS BEM COMO A UTILIZAÇÃO INCORRETA E INDEVIDA DE ELETRODUTOS CORRUGADOS NAS PAREDES, DETECTAMOS QUE FORMAM FEITAS EMEUDAS DE ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CORRUGADOS APENAS NAS CHEGADAS DAS CAIXAS, ESTANDO TODOS, EM DESACORDO COM O CONVENIÊNIO; ESTES ELETRODUTOS DEVEM SER RETIRADOS E SUBSTITUÍDOS;
- COBERTURA: AS TELHAS UTILIZADAS NÃO SÃO HOMOLOGADAS, EXTA-EXECUTAR A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO (PASSAR 30 CM PARA CIMA DA TELHA E EXECUTAR NA OUDA ALTA);
- CAIXILHOS: CORRIGIR TODOS OS MONTANTES MEIO E MEIO, BEM COMO AS PORTAS E TABELAS
- ACABAMENTO: SUBSTITUIR PISO E AZULEJOS NÃO HOMOLOGADOS

Fiscal: Irany Eduardo Soldera
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 12 | 94 | 31312

Local: PALMITAL

PI | 21013 | 997131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (01)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
52,18 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

44.543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

- ESGOTO: CORRIGIR NÍVEIS DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DA CGOI;

⊗ AS CAIXAS ESTAMPADAS DE PLÁSTICO ESTÃO SENDO RETIRADAS

⊗ ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- EXECUTANDO AS BASES DE ALVENARIA DAS BANDEIRAS DO FRALDÁRIO.

⊗ DEVIDO A CONSTANTES FALHAS E MUITOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM O CONVENIO, INFORMAMOS QUE NENHUM AVANÇO DE OBRA SERÁ CONSIDERADO, A PARTIR DESTA DATA, ATÉ QUE TODAS AS FALHAS SEJAM CORRIGIDAS.

FICA PROIBIDO A ABERTURA DE NOVAS FRENTES DE SERVIÇO ATÉ QUE TODAS AS FALHAS SEJAM SANADAS.

⊗ APOSTAMENTE MÍNIMO NO AVANÇO DE OBRA DA VISTORIA DESTA MÊS EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código 112101131312

Local: PALMITAL

PI 1210113101071131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (12)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
52,17 % Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS LENTO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FALHAS A SEREM CORRIGIDAS, SENDO:

- AS TELHAS INSTALADAS NÃO SÃO HOMOLOGADAS;
- OS MONTANTES (ME) NÃO SÃO HOMOLOGADOS E ESTÃO FIXADOS INCORRETAMENTE, OS CAIXILHOS ESTÃO SEM PINGADEIRA, AS PORTAS DAS SALAS DE ATIVIDADES ESTÃO DIFERENTES DO PROJETO;
- CORRIGIR ALVENARIA DAS SALAS DE ATIVIDADES; CORRIGIR EMBORO FACHADA;
- CORRIGIR ABERTURA PARA O BALÇ; CORRIGIR NÍVEIS DOS TUBOS DA CGOI;
- OS PISOS E AZULEJOS EM INSTALAÇÃO NÃO SÃO HOMOLOGADOS E DEVER SER TROCADOS

DIKORAM IDENTIFICADOS OS SEGUINTE AVANÇOS:

- EXECUTANDO APLICAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES;
- EXECUTANDO INSTALAÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS E AZULEJOS;
- EXECUTANDO INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCOS E CAIXILHOS METÁLICOS;
- EXECUTANDO A BASE DO RESERVATÓRIO ELEVADO;
- EXECUTANDO INSTALAÇÃO DAS PINGADEIRAS DOS TANQUES;

RECOMENDAMOS A CONTRATADA QUE, INSTALE DUCHAS HIGIÊNICAS EM TODOS OS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS, AS PORTAS DO RESERVATÓRIO ELEVADO DEVEM ATENDER AO COMPONENTE (PF-19)

Fiscal: **Itany Eduardo Soldera**
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código 1121131321

Local: PALMITAL

PI 211310171131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (2)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
52,16% Atual	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 30/12/16

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA OUCO CONSTATAMOS UM LENTO RITMO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUCO CONSTATAMOS OS SEGUIN-
TES AVANÇOS:

- EXECUTANDO O FDI4 NOS TRECHOS DE DIVERSAS INTERIUNAS;
- EXECUTANDO INSTALAÇÃO DO PUFO DE PLATIBANDA NO TRECHO FRONTAL E LATERAL ESQUERDA;

INFORMAMOS QUE AS FALHAS ABOUTADAS ANTERIORMENTE NÃO FORAM CORRIGIDAS E NOVAS FALHAS FORAM CONSTATADAS, SENDO:

- TELHAS INSTALADAS, NÃO HOMOLOGADAS; CAIXILHOS METÁLICOS (PORTAS, JANELAS E MONTANTES) NÃO ATENDEM O COMPLEMENTE ESTANDO EM DESACORDO COM O CONVENIO ALVENARIA DA ENTRADA DE OS SALAS DE ATIVIDADES ESTÃO INCORRETOAS (FALTA EM AS BASES DE ALVENARIA); A PAREDE EXTERNA DA JUNTA DE DILATAÇÃO NÃO ESTÁ CONFORME PROJETO (DEVE SER DUPLA; UMA DE CADA LADO DA DILATAÇÃO);
- INFORMAMOS QUE NO MOMENTO DA VISTORIA NÃO HAVIAM FUNCIONÁRIOS NA OBRA E QUE O MÍNIMO AVANÇO ABOUTADO DEVE-SE A REQUERER EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E A NÃO CORREÇÃO DAS FALHAS ABOUTADAS;
- RECOMENDAMOS À CONTRATADA QUE;
- TODA A ÁGUA PROVENIENTE DA COBERTURA DEVE SER DIRECIONADA PARA O RESERVATÓRIO EXTERNO (R.A.P.); TODOS OS PROJETOS E COMPONENTES DEVEM SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS;

Fiscal: **Irany Eduardo Soldera**
Engº Civil
CREA/SP: 506.198.063.3/D
Consórcio Ductor Núcleo

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: GRECHE BAIRRO CENTRO

Código 11201182

Local: PALMITAL

PI 120130071131

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (<u>6</u>) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| <u>52,15%</u> Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 28/10/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIA NA OBRA E VERIFICAMOS BAIXO TÍTULO DE SERVIÇOS EXECUTADOS: EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISÃO NA FACILIDADE (2 LATERAIS), DOS ABRIGOS DE GÁS, DE LIXO E DE DIVISÃO DO (LAB) RESERVATÓRIO (FD-14);

* INFORMAMOS QUE AS FALHAS APONTADAS ANTERIORMENTE NÃO FORAM CORRIGIDAS: TELHAS INSTALADAS NÃO SÃO BOMAS LOCALIZADAS, JANELAS E PORTAS METÁLICAS NÃO ATENDEM O COMPONENTE (MONTAGEM DOS PERFIS, DISTÂNCIA ENTRE BASCULAS E OUTRAS E IRREGULARES, FECHADURAS)

* INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ CONSIDERADO AVANÇO FÍSICO ENQUANTO AS FALHAS NÃO FORAM CORRIGIDAS;

* LEMBRAMOS QUE TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO E FICHAS DE SERVIÇOS;

* INFORMAMOS QUE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA A APROVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCE-
DIO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E QUE É A RESPO-
SABILIDADE DE SEUS FISCALIZADORES DA OBRA;

<p>Fiscal: <u>[Assinatura]</u> Fábio Augusto P. Barald Eng. Civil - CREA/SP 506177952</p>	<p>Ciência da Direção da UE (carimbo):</p>	<p>Contratada: <u>[Assinatura]</u> Fábio Albert Bassi Engenheiro Civil CREA / SP 506038796</p>
---	--	--

Obra: CRECHE BAIXO CENTRO

Código h r b n | B182 |

Local: PALMITAL

PI | 20130071B1

ITENS

- 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (12) Suficiente Insuficiente
- 2. Material em Canteiro Suficiente Insuficiente
- 3. Equipamento Suficiente Insuficiente
- 4. Tempo Seco Chuva
- 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas Sim* Não
- 6. Placa de Obra Instalada Sim Não
- 7. Andamento dos Serviços Não Iniciada* Obra Paralisada* Em Rescisão*
- 8. Ritmo da Obra Normal Lento Parado

52,1 % Atual

Em Execução* Obra Concluída

Previsão de Término 30/09/16

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISUALIZANDO A OBRA E VERIFICAMOS BAIXO TÍTULO DE SERVIÇOS EXECUTADOS, QUE EXISTEM SERVIÇOS COM FALHAS, CONFORME SEGUE: AS TELHAS INSTALADAS SÃO DE MARCA NÃO HOMOLOGADAS, AS TANELAS E PORTAS APRESENTAM FALHAS NA MONTAGEM E NA CONFECÇÃO (RE-CAS (TOMAS) TERTAS, FALHA CONTRA MARCO, FALHAS NA MONTAGEM DA FECHADURA DA PORTA E DISTÂNCIAS DAS BÂSCULAS, TOMBOS DE FECHUREM), AS FECHADURAS NÃO SÃO HOMOLOGADAS;

VERIFICAMOS QUE FOI INSTALADO PARTE DA TUBULAÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL, ABERTURA DE VASAS PARA CAVARETAS, EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DOS Muros LATERAIS (FD-14), INSTALAÇÃO DE ESCAMATRIAS (TANELAS), INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE TOMADAS E INTERRUPTORES E DE SEUS RESPECTIVOS ELETRIMOTOS, REESTRUTURAMENTO DE PATIERS E TETOS, EXECUÇÃO DE ATERRO E NIVELAMENTO DE ÁREA EXTERNA E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXAS;

* INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ CONSIDERADO AVANÇO FÍSICO DOS SERVIÇOS COM FALHAS E SOLICITAMOS A CORREÇÃO IMEDIATA DESTES ITENS;

* FORAM ESCLARECIDAS DÚVIDAS QUANTO A MONTAGEM E CORREÇÃO DAS ESCAMATRIAS, BEM COMO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO BA-13

Fiscal:

Fábio Augusto P. Barata
Eng. Civil - CREA/SP 506177952

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE BAITOLO GENTIL

Código 142011812

Local: PALMITAL

PI 1201300743

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (<u>3</u>) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| <u>54 % Atual (Anterior 50%)</u> | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 30/09/16



ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA VISTORIA MOS A OBRA E VERIFICAMOS QUE O RITMO DE SERVIÇOS É MUITO LENTO, HÁ POUCOS FUNCIONÁRIOS NO LOCAL PARA AS FRENTES DE SERVIÇO LIBERADAS. DESDE A ÚLTIMA VISTORIA VERIFICAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO:

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDACÃO;
- CLAPISCO E EMPICO INTERNO E EXTERNO;
- EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA; EXECUÇÃO DE TREDE DE ESGOTO (PARCIAL);
- EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA (FD-14);
- EXECUÇÃO DOS PILARES DE APOIO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA;

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE PRIORITIZE A EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CRECHE E QUE OS SERVIÇOS DE CLAPISCO E TEBOCO SOMENTE PODEMOS SER REALIZADOS APÓS A EXECUÇÃO DESTA ETAPA;

* NESTA DATA FOI CONFERIDO O MADEIRA MENTO DA ESTRUTURA DA COBERTURA (VIGAS E CAIBRAS) E QUE ESTÃO DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO PROJETO; LEMBRAMOS QUE A FIXAÇÃO DESTAS PEÇAS NOS PILARES DEVEM SEGUIR O PROJETO;

Fiscal:  Fábio Augusto P. Barald Eng. Civil - CREA/SP 5061779527 Consórcio DN-DUCTOR-NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada:  Fábio Albert Bass Engenheiro Civil CREA / SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código 112101181821

Local: PALMITAL

PI 121011310171131

ITENS

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado | |
- Pr.ção de Término 30/09/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL É INSUFICIENTE E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

- 7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO.
 - CHAPISADO E EMBOÇO INTERNO E EXTERNO.
 - CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO.
 - MURO DE FECHAMENTO DE DIVISA FD-14.

* ATÉ O MOMENTO A FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO NÃO FOI EXECUTADA CONFORME PARECER TÉCNICO DE SOLOS E FUNDAÇÕES AS ESTACAS DA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO DEVERÃO SER DO TIPO ESCAVADAS MECANICAMENTE COM TRADO ESPIRAL COM DIÂMETRO DE 35cm E PROFUNDIDADE DE 16m. O RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER EXECUTADO COM FUNDO NÃO DRENANTE CONFORME PROJETO.

* TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM SER DE ACORDO COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO.

44.543.981/0001-99
 Palmital - Prefeitura
 Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

Fis Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Andrea C. D. Paão Maciel Pereira
 Gestora Administrativa

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 112 | 011 | 81812 |

Local: PALMITAL

PI | 210113 | 01017113 |

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (15)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
40 % Atual (ANTERIOR 32%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado
Previsão de Término 29/04/16			

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ NORMAL E QUE FORAM EXECUTADOS OS SER-
VIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

44.543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.270-000
Palmital - SP

- 7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA (100%)
 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO (75%)
 - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO (50%)
 - INSTALAÇÃO DE CENTROS DE LUZ E FLETRODUTOS (60%)
 - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM ALMADURA NOS AMBIENTES INTERNOS (40%)

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA ESTÁ EXECUTANDO O RKO INTERNO TOTALMENTE ARMADO CONFORME SOLICITAÇÃO DO PARECER DE FUNDAGÕES

* DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DE SOLOS E FUNDAGÕES A CAIXA DE RE-
TENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR ANEIS PRÉ MOLDADOS DE
CONCRETO APOIADOS DIRETAMENTE NO SOLO COM FUNDO NÃO DIENANTE.

* A CONTRATADA NOS APRESENTOU O ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE OBRA E
A DECLARAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE MEDIDAS E FERRAGENS.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bass
Engenheiro Civil
CREA / SP 506058796

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 11201181812

Local: PALMITAL

PI | 210130071131

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (14) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 32 % Atual (Anterior 30%) | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 29/04/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL EM CANTEIRO E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DE PILARES E INSTALAÇÃO DE ARMADURA ACIMA DA PRIMEIRA LAJE
- INSTALAÇÃO DE ELETRODUZOS E CENTRO DE LUZ.
- EXECUÇÃO DO ÚLTIMO TILCO DA PRIMEIRA LAJE
- EXECUÇÃO DAS VIGAS DA PLATIBANDA E VIGAS DA CALHA.
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

* INFORMAMOS QUE:

- É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
- PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR ATESTADO CONFERÊNCIA DE MEDIDAS DAS ARMADURAS E AUTORIZAÇÃO DE CONCRETAGEM DA LAJE E QUE OS SERVIÇOS PODERÃO EXECUTADOS CONFORME PROJETO.
- OS CATALOGOS DE COMPONENTES E AS FICHAS DE SERVIÇOS DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSULTA
- TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM SER DE ACORDO COM PROJETO E CONFORME OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE, INCLUSIVE OS RESERVATÓRIOS DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.
- A ABERTURA DA OBRA OCORREU EM 01/07/14 E ATÉ O MOMENTO FORAM EXECUTADOS APENAS 32% DOS SERVIÇOS. O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ERA DE 360 DIAS, ESSE PRAZO SE EXPIROU EM 26/07/15, PORTANTO SOLICITAMOS QUE AVIENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL EM CANTEIRO COM MÁXIMA URGÊNCIA.

Fiscal
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Carlo Alberto Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 5060587965

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 11201 | 81814

Local: PALMITAL

PI | 2013 | 90713

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
30 % Atual (ANTERIOR 28%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término: 29/04/16

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA 31/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTA, LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

5 - FALHAS:

- BLOCOS ABSENTADOS SEM O ENCABEÇAMENTO DEVIDO, O PREENCHIMENTO ENTRE A VIGA E ALVENARIA DEVE SER EXECUTADO COM GROUT E NÃO COM TIPOLO MACIÇO, AS FOLHAS DEVEM SER DE MADEIRA MACIÇA E NÃO MADEIRITE
- * TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE E CONFORME PROJETO
- * OS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA DEVEM SER EXECUTADOS COM CONCRETO USADO E NÃO VITADO EM OBRA (BETONEIRA MANUAL)
- * SOLICITAMOS A CORREÇÃO IMEDIATA DAS FALHAS APONTADAS.

7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DA PRIMEIRA LAJE (75%)
- EXECUÇÃO DE PILARES ACIMA DA PRIMEIRA LAJE
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E CHAPISCO NO TETO E ALVENARIA
- INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E CENTRO DE LUZ
- INSTALAÇÃO DE FÓRMAS E ARMADURA DAS VIGAS
- * INFORMAMOS QUE OS CATALOGOS DE SERVIÇOS E COMPONENTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA FDE PARA CONSULTA E QUE ESSES DEVEM ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA PARA CONSULTA

Fis. Danilo Viera Mendes Gonçalves
 Eng. Civil - CREA: 5063819342 - SP
 CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Bassa
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 5060587065

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO - CELE

Código | 11291882

Local: PALMITAL

PI | 2913101713

ITENS

- | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 28 % Atual (ANTERIOR 27%) | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento | <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 30/12/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)


NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

- 7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
- INSTALAÇÃO DAS FÓRMAS, ARMADURA E TILHOS DA PRIMEIRA LAJE ATÉ A JUNTA DE DILATAÇÃO
 - REATERMO INTERNO DAS SALAS
 - APLICAÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO PAREDES E TETO DE UM LADO ONDE A LAJE ESTÁ CONCLUÍDA

* INFORMAMOS QUE O RESERVATÓRIO DE ANEIS PRÉ MOLDADO DE CONCRETO DEVE SER FORNECIDO PELA EMPRESA HOMOLOGADA PELA FDE.

- * SOLICITAMOS A CONTRATADA:
- QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM CANTEIRO
 - QUE APRESENTE DECLARAÇÃO DE CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
 - QUE TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NA OBRA DEVEM TER UMA CÓPIA IMPRESSA NA OBRA PARA CONSULTA

* LEMBRANDO QUE CONFORME PROJETO TODO O PISO INTERNO DE CONCRETO DEVERÁ SER ARMADO.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada:  Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA / SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

44.543.981/0001-99

Código 111791882

Local: PALMITAL

Palmital - Prefeitura
 Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

PI 12931399713

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (09)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
27% Atual (ANTERIOR 25%)	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Tipo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado
Previsão de Término	30/11/15		

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA VISTORIAMOS ESTA OBRA ONDE CONSTATAMOS QUE NO AVANÇO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A QUANTIDADE INSUFICIENTES DE FUNCIONÁRIOS PARA AS FRENTE DISPONÍVEIS

⊕ ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
 - EXECUTADO A CONCRETAGEM DA LAJE LATERAL DIREITA DA OBRA;
 - EXECUTADO CONCRETAGEM DAS VIGAS DA LATERAL DIREITA DA OBRA;
 - EXECUTANDO INSTALAÇÃO DAS FORMAS E ARMADURAS DE COBERTURA DA LATERAL DIREITA ATÉ A JUNTA DE DILATAÇÃO;
 - EXECUTANDO CHAPISCO E EMBOÇO DO TETO DA LAJE LATERAL DIREITA
 - EXECUTANDO ATERRO DAS SALAS;
 ⊕ SOLICITAÇÕES À CONTRATADA:
 - A EXECUÇÃO DO CHAPISCO E EMBOÇO INTERNO SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADAS APÓS A CONCLUSÃO DA COBERTURA;
 - PARA LIBERAÇÃO DA PRÓXIMA VERBA DE REPASSE A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR OFÍCIO ATESTANDO CONFERÊNCIA DE FERREGENS E AUTORIZAÇÃO DE CONCRETAGEM AFIRMANDO QUE A ESTRUTURA ESTÁ DE ACORDO COM PROJETO.
 - SOLICITAMOS AUMENTO DO EFETIVO DE OBRA E MAIOR ASSIDUIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 - SALIENTAMOS QUE OS SERVIÇOS DEVEM OBEDECER RIGOROSAMENTE OS PROJETOS E CATALOGOS DA FDE.

Fiscal: Irany Eduardo Soldera Engº Civil CREA/SP: 506.198.063.3/D Consórcio Ductor Núcleo	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
--	-------------------------------------	--

PAC

LIVRO DE OCORRÊNCIAS

Nº Folha: 01/01
Nº Vistoria: 13
Data: 15/05/15

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código |12|011|8182|

Local: PALMITAL

PI |2,0113|0,07118|

ITENS

- 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (09)
2. Material em Canteiro
3. Equipamento
4. Tempo
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas
6. Placa de Obra Instalada
7. Andamento dos Serviços
8. Ritmo da Obra

Previsão de Término 30/11/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA: 31/07/14
NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

- 7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- EXECUÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO ATÉ A ALTURA DA PRIMEIRA LAJE (100%)
- CONCRETAGEM DA PRIMEIRA LAJE (20%)
- EXECUÇÃO DAS VIGAS DA PRIMEIRA LAJE (20%)
- INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E CENTRO DE LUZ DA PRIMEIRA LAJE (20%)
- INSTALAÇÃO DAS FÓRMAS E ARMADURA DAS VIGAS DA PRIMEIRA LAJE (50%)
- EXECUÇÃO DO REATELHO DAS SALAS.
* INFORMAMOS MAIS UMA VEZ QUE PARA EXECUÇÃO DO ATELEO DAS SALAS TODO O ENTULHO DEVERÁ SER RETIRADO.
* ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS A PLANILHA DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO DAS ESTACAS
* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E AUMENTE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS EM CANTEIRO COM MÁXIMA URGÊNCIA.
* TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM OBEDECER OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELO FDE NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO, ISTO É NENHUM TIPO DE PROJETO PODERÁ SER ALTERADO OU MODIFICADO.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves
Ciência da Direção da UE (carimbo):
Contratada: Fábio Albert Basso

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO - CRI

Código | 12 | 011 | 8182 |

Local: PALMITAL

PI | 210113 | 01017113 |

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (09) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 24% Atual (ANTERIOR 23%) | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 16/07/15

INÍCIO DA OBRA : 31/07/14.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÁ LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- INSTALAÇÃO DE ARMADURA E FÔRMAS DE MADEIRA MACIÇA DAS VIGAS DA PRIMEIRA LAJE (40%)

- INSTALAÇÃO DA ARMADURA DA PLATIBANDA (20%)

- INSTALAÇÃO DOS TELHOS DA PRIMEIRA LAJE (30%)

44.543.981/0001-99
Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP: 18.070-000
Palmital - SP

* ORIENTAMOS QUE PARA EXECUÇÃO DO REATERRO INTERNO TODO O ENTULHO DEVERÁ SER RETIRADO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE AUMENTE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NA OBRA COM MÁXIMA URGÊNCIA, POIS OS SERVIÇOS ESTÃO ATASADOS.

* TODOS OS SERVIÇOS PREVISITOS DEVEM OBEDECER OS PADRÕES ESPECIFICADOS PELA FDE, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSORCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Clência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
GABRIEL OTAVIO J. SOARES
40015.453-3

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO - CR 4

Código | 11011814

Local: PALMITAL

PI | 1913199743

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (07) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 23% Atual (ANTECOR 25%) | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 16/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

INÍCIO DA OBRA 31/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA RETIROU O EXCESSO DO PILAR, QUE ESTAVA ACIMA DA COTA DE PROJETO.

* INFORMAMOS QUE AS VIGAS DEVERÃO SER CONCRETADAS JUNTAMENTE COM A LAJE DE ACORDO COM PROJETO ESPECIFICADO PELA FDE.

7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- INSTALAÇÃO DE ARMADURA E FÓRMAS DE MADEIRA MACISA DAS VIGAS DA PRIMEIRA LAJE (25%)

* ORIENTAMOS QUE PARA A REALIZAÇÃO DO REATELHO, TODO O ENTULHO DEVERÁ SER RETIRADO.

* A PLANILHA DE SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS PREVISTOS NO CONVÊNIO E ENCAMINHADA A FDE.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063019342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 506587965

Obra: COLEGE MUNICIPAL BAIRRO CENTRO

Código 1100018181

Local: PALMITAL

PI 1003001131

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 21 % Atual ANT: 19,80% | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |
- Previsão de Término 16/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA REALIZAMOS VISITÓRIA NA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS SÃO INSUFICIENTES, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FOAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

* INFORMAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PARALISADOS NO DIA 19/12/14 E FORAM REINHADOS NO DIA 05/01/15 DEVIDO AS FESTAS DE FIM DE ANO

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE PARALISE OS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAGÃO E CONCLUA OS SERVIÇOS DIFERENTES A INFRAESTRUTURA ANTES DE RETOMAR OS SERVIÇOS DE ALVENARIA, ISTO É, FINALIZAR OS SERVIÇOS NAS VIGAS E PILARES.

- 7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
- EXECUÇÃO DOS PILARES DE CONCRETO (75%)
 - FORMAS DE MADEIRA MACISA DOS PILARES (75%)
 - INÍCIO DA EXECUÇÃO DO ATERRO DAS SALAS

* É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A APROVAÇÃO DO PROJETO PARA A OBTENÇÃO DO ALCO.

* REITERAMOS A CONTRATADA A NECESSIDADE DE RETIRAR O ENTULHO ANTES PARA A EXECUÇÃO DO ATERRO.

* ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS A PLANILHA DE SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTACAS.

* INFORMAMOS QUE O CONTEÍDO DE OBRAS FOI EXECUTADO PARTE EM ALVENARIA E PARTE EM MADEIRITE, FOIA DOS PADRÕES FDE, PORTANTO ESSE TIPO DE CANTEIRO NÃO PODERÁ ACARRE-TAR ÔNUS AO ESTADO CASO HAJA SERIA EM CONTRAPARTIDA DA CONTRATADA.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342-SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 506050756
--	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO - CE 1

Código | 112018181

Local: PALMITAL

PI | 49439071131

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (0)	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input type="checkbox"/> Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
25 % Atual (ANTERIOR 25%)	<input type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 36/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório) INÍCIO DA OBRA 31/07/14

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE OS SERVIÇOS ESTÃO PARALISADOS, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO INSUFICIENTES E QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR.

* OBRA PARALISADA POIS NÃO HOUE EVOLUÇÃO NO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DESDE A ÚLTIMA VISTORIA.

5 - FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS:
 - OS PILARES DE CONCRETO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO ESTÃO NA COTA ERRADA, ISTO É DE DIREITO ESTÁ ACIMA DO PREVISTO EM PROJETO POR ISSO SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE UMA SOLUÇÃO DE COMO SERÁ CORRIGIDA ESSA FALHA, NÃO APENAS A RETIRADA DA ÚLTIMA FIADA DE BLOCOS.

* TODO O SERVIÇO DE SUPERESTRUTURA DEVERÁ SER CONCLUÍDO PARA QUE SE INICIE OS SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, SOLICITAMOS A RETOMADA IMEDIATA DOS SERVIÇOS.

* INFORMAMOS QUE PARA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS TODAS AS FALHAS APONTADAS DEVERÃO SER SANADAS E QUE NOS APRESENTE A PLANILHA COM SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTACAS.

* LEMBRAMOS QUE É OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA/5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: STELAMARYS C. C. CAVATONI Engenheira Civil CREA/SP 5060681836
---	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 112 | 011 | 81812

Local: PALMITAL

PI | 210113 | 00171113

ITENS			
1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente	
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva	
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada*	<input type="checkbox"/> Em Rescisão*
19,8 % Atual ANT: 18%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída	
8. Ritmo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento	<input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 26/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE A QUANTIDADE DE MATERIAL E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SÃO SUFICIENTES, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:
 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO (60%)
 - CONCRETAGEM DOS PILARES (50%)
 - FORMAS DE MADEIRA MACISA DOS PILARES (50%)

44.543.981/0001-99
 Palmital - Prefeitura
 Praça Mat. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 EST. Palmital - SP

* INFORMAMOS QUE A ALVENARIA DOS PILARES FOI SUBSTITUÍDA DA PROJEITO

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE PARA EXECUÇÃO DO REATELADO INTERNO DEVERÁ SER UTILIZADO DE BLOCOS DE BLOCO DE CONCRETO.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR A PLANILHA COM A ADIÇÃO E SUPRESSÃO DAS ESTACAS, POIS NO ORÇAMENTO DE ORÇAMENTO CONSTA ESTACAS DE MADEIRAS E O PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES E SOLOS CONSTA ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE COM TUDO ESPECIAL.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA NOS APRESENTOU A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS DEMONSTRANDO QUE A OBRA ATINGIU OS 15%.

Fiscal: Daniilo Viera Mendes Gonçalves (Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP) CONSÓRCIO DN·DUCTOR·NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Bassa Engenheiro Civil CREA/SP 5060587965
--	-------------------------------------	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 112 | 011 | 8182 |

Local: PALMITAL

PI | 21013 | 010713 |

ITENS

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim*	<input type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
18 % Atual ANT: 36%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
8. Ritmo da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 26/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E A QUANTIDADE DE MATERIAL EM CANTEIRO SÃO SUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

S - FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS:

- A ARMADURA DOS PILARES NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS MEDIDAS ESPECIFICADAS EM PROJETO, DEVEM SER EXECUTADOS COM BITOLAS DE 32,5 mm E NÃO COM 30 mm, PORTANTO SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE SUBSTITUA TODA A ARMADURA DOS PILARES E A CONCRETAGEM DESSES PILARES SÓ PODERÁ SER LIBERADA APÓS CONFERÊNCIA POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO.

F - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DE ATELÃO INTERNO
- EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (40%)

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA NOS APRESENTOU A MEMÓRIA APENAS DA PROFUNDIDADE DAS ESTACAS PORTANTO DEVERÁ NOS APRESENTAR UMA PLANILHA COM SUPRESSÃO E ADIÇÃO DAS ESTACAS POIS NO RELATÓRIO DE ORÇAMENTO CONSTA PRÉMOLDADAS E NO PARCEL TÉCNICO DE FUNDAÇÕES E SOLOS CONSTA ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE COM TRADO ESPIRAL.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS.

<p>Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO</p>	<p>Ciência da Direção da UE (carimbo):</p>	<p>Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA / SP 5060587965</p>
--	--	--

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código | 112 | 011 | 81812 |

Local: PALMITAL

PI | 210113 | 01017113 |

ITENS

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (<u>01</u>) | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input type="checkbox"/> Sim | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| <u>0,2</u> % Atual | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. <input type="radio"/> Tmo da Obra | <input type="checkbox"/> Normal | <input checked="" type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 16/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É LENTO, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXCLUÍDOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE INSTALE A PLACA DA OBRA COM URGENCIA.

5 - FALHAS

- DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 6609/2014 APRESENTADO PELA CONTRATADA O ENSAIO Nº 03 REFERIDO DE SUBLÚO - FIMDO DA OBRA - FIXO NÃO ATINGIU O GRÁU DE COMPACTAÇÃO NECESSÁRIO DE 95,0% E SIM 91,8%, PORTANTO A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EFETUA NESTE PONTO E A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR UM NOVO RELATÓRIO COM GRÁU DE COMPACTAÇÃO ACEITÁVEL.

7 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- PLACA DAS ESTACAS (400%)
- EXCLUSÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (40%)

44.543.981/0001-99
 Palmital - Prefeitura
 Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
 CEP 19.970-000
 Palmital - SP

* AS ESTACAS SÓ PODERÃO SER EXECUTADAS APÓS LIBERAÇÃO POR ESCRITO DA FINALIZAÇÃO

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA / SP 5060587965
--	-------------------------------------	---

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código 11201181812

Local: PALMITAL

PI 12013007113

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (06) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input checked="" type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 8. Ritmo da Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 26/07/15

44.543.981/0001-99

Palmital - Prefeitura
Praça Mal. Arthur da Costa e Silva, 119
CEP 19.970-000
Palmital - SP

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E A QUANTIDADE DE MATERIAL EM CANTEIRO SÃO SUFICIENTES, QUE EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO.

5- FALHAS CONSTRUTIVAS A SEREM CORRIGIDAS:


- O REATEIRO NÃO PODE SER EXECUTADO COM AUXÍLIO DE MÁQUINA POIS PODE COMPROMETER A ALVENARIA DE FUNDAMENTO PORTANTO DEVERÁ SER EXECUTADO MECANICAMENTE

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- EXECUÇÃO DAS VIGAS CALÇAMES E BLOCOS DE FUNDACÃO (100%)
- EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE FUNDAMENTO COM TIPOLO MACIÇO (100%)
- IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE FUNDAMENTO (100%)
- REATEIRO INTERNO APLICADO (40%)
- INFRA ESTRUTURA (100%)

* NESTA DATA A CONTRATADA NOS APRESENTOU O PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS JUNTAMENTE COM AIT, A RELAÇÃO DAS PROFUNDIDADES DAS CISTERNAS EM ANEXO DE CÁLCULO.

* INFORMAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ NOS APRESENTAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TODOS OS SERVIÇOS

<p>Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA/5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO</p>	<p>Ciência da Direção da UE (carimbo):</p>	<p>Contratada:  Fábio Albert Bassu Engenheiro Civil CREA/5060587065</p>
---	--	---

Obra: CRECHE BAILEO CENTRO

Código | 112 | 01 | 81812 |

Local: PALMITAL

PI | 210113 | 0017113 |

ITENS

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (08) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 2. Material em Canteiro | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 3. Equipamento | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente | |
| 4. Tempo | <input type="checkbox"/> Seco | <input checked="" type="checkbox"/> Chuva | |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input type="checkbox"/> Não | |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* | <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 70 % Atual ANT: 50% | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída | |
| 8. Tempo da Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento | <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 26/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESTA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS E A QUANTIDADE DE MATERIAL SÃO SUFICIENTES, QUE NÃO EXISTAM FALHAS A CORRIGIR, E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- INSTALAÇÃO DA ARMADURA DAS VIGAS BALDRAMES E DOS BLOCOS DE FUNDADAÇÃO (100%)
- EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA MACIGA DAS VIGAS E BLOCOS (60%)
- EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS (50%)

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE PROJETO JUNTAMENTE COM ART DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS

* ATÉ O MOMENTO A CONTRATADA NÃO NOS APRESENTOU A RELAÇÃO DAS PROFUNDIDADES DAS ESTACAS EXECUTADAS SEM COMO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

* REITERAMOS QUE OS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA NÃO ESTÃO USANDO EPI'S.

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. CIVIL - CREA: 5083919342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:

Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA / SP 5060587965

VAC

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código 1120118182

Local: PALMITAL

PI R P 1 3 P 1 0 7 1 3

1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (10)	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
2. Material em Canteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
3. Equipamento	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente	<input type="checkbox"/> Insuficiente
4. Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Seco	<input type="checkbox"/> Chuva
5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas	<input type="checkbox"/> Sim*	<input checked="" type="checkbox"/> Não
6. Placa de Obra Instalada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
7. Andamento dos Serviços	<input type="checkbox"/> Não Iniciada*	<input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão*
8. % Atual AMT 1,5%	<input checked="" type="checkbox"/> Em Execução*	<input type="checkbox"/> Obra Concluída
9. Estado da Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado

Previsão de Término 26/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

NESSA DATA REALIZAMOS VISTORIA NA REFERIDA OBRA E CONSTATAMOS QUE O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS É NORMAL, QUE NÃO EXISTEM FALHAS A CORRIGIR E QUE FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS ABAIXO.

7- ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

- FUNDAÇÃO PROFUNDA EXECUÇÃO DAS ESTACAS (100%), ARMADURA DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAMES (40%), FORMA DE MADEIRA MACISA DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAMES (40%)

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE PROJETO JUNTAMENTE COM ART DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS, E NOS APRESENTE A RELATÓRIO DAS PROFUNDIDADES EXECUTADAS DAS ESTACAS.

* ORIENTAMOS A CONTRATADA QUE FISCALIZE SEUS FUNCIONÁRIOS QUANTO AO USO DE EPI'S

* SOLICITAMOS A CONTRATADA QUE NOS APRESENTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Fiscal:
Danilo Viera Mendes Gonçalves
Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP
CONSÓRCIO DN - DUCTOR·NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:
Andrea C. D. Paião Maciel Pereira
Gestora Administrativa

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO

Código |12|01|882|

Local: PALMITAL

PI |2913|00713|

ITENS

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mão-de-obra / Número de Funcionários Qtd. (11) | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 2. Material em Canteiro | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente | <input type="checkbox"/> Insuficiente |
| 3. Equipamento | <input type="checkbox"/> Suficiente | <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente |
| 4. Tempo | <input checked="" type="checkbox"/> Seco | <input type="checkbox"/> Chuva |
| 5. Falhas Construtivas a serem Corrigidas | <input type="checkbox"/> Sim* | <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 6. Placa de Obra Instalada | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não |
| 7. Andamento dos Serviços | <input type="checkbox"/> Não Iniciada* | <input type="checkbox"/> Obra Paralisada* <input type="checkbox"/> Em Rescisão* |
| 1,5 % Atual aut.: 0,2% | <input checked="" type="checkbox"/> Em Execução* | <input type="checkbox"/> Obra Concluída |
| 8. Ritmo da Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado |

Previsão de Término 26/07/15

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES (* Obrigatório)

Nesta data realizamos vistoria na referida obra e constatamos que o andamento dos serviços é normal, que o número de funcionários é suficiente, que não há falhas construtivas e que foram executadas os serviços abaixo:

3. EQUIPAMENTO:


- Funcionários sem uniforme e EPIs, os mesmos foram orientados a não trabalhar sem EPI.

7. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS:

- Instalada a placa da obra (100%).
- Fundação: escavação das estacas (50%), concretagem das estacas (25%); armação dos blocos (30%);


* Informamos que o laudo de compactação apresentado pela controlada ultrapassa os valores mínimos de 95%, podendo continuar com os serviços de fundação.

* Solicitamos a controlada que fiscalize seus funcionários quanto ao uso dos EPIs.

Fiscal: 
Eng. Civil - CREA/SP 506058796
Consórcio DN-DUCTOR-NÚCLEO

Ciência da Direção da UE (carimbo):

Contratada:


Fábio Albert Basso
Engenheiro Civil
CREA/SP 506058796

Obra: CRECHE BAIRRO CENTRO Código | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |

Local: PALMITAL PI | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 |

Vistoria para abertura da obra, objeto do contrato nº _____ OS nº _____

Os assuntos da obra deverão ser tratados c/ o fiscal DANILO Tel. (18) 996979400 ; ou c/ o supervisor da obra FÁBIO Tel. (11) 969001110 ; ou coordenador da FDE JOSÉ TÓCIA Tel. (14) 977014236

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS / ANOTAÇÕES

NESTA DATA ESTÁ LIBERADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NOS TERMOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E O MUNICÍPIO DE PALMITAL.

- * INFORMAMOS QUE:
- A INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA DEVE SER FEITA EM ATÉ 15 DIAS E DEVE ATENDER OS PADRÕES DA FDE.
 - TODOS OS ITENS DA NR-18 DEVEM SER ATENDIDOS.
 - TODOS OS SERVIÇOS PREVISTOS DEVEM ATENDER OS PADRÕES FDE.
 - TODA A OBRA DA OBRA DEVE SER RESPEITADA, NÃO HAVENDO ALTERAÇÕES DE PROJETO.
 - O PLANO DE ENTORNO E O DIAGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO DEVEM ATENDER O ESPECIFICADO EM CONTRATO.
 - A MÉDIA DE CÁLCULO DE TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVEM SER APRESENTADAS MENSALMENTE.
 - PADRÃO TÉCNICO DE SOLOS E FUNDACIONES DEVE SER RESPEITADO.

* INFORMAMOS QUE POR ADIAR A DATA DE ABERTURA DA OBRA, POIS A CONTRATADA NÃO HÁ SE ENQUADRADO EM RESUMIR O PROJETO EM SÃO PEDRO, DECIDIU EM PERMANECER COM A IMPLEMENTAÇÃO ORIGINAL DO ISSO ENQUANTO REALIZANDO A ABERTURA NA BARRA DE MADEIRA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Obedecer criteriosamente as orientações da fiscalização, bem como as especificações de materiais e componentes determinadas pela FDE.
- Manter na obra o encarregado responsável perante a direção da UE e que atenda a fiscalização em suas vistorias.
- Solicitar autorização prévia do fiscal, para qualquer alteração de serviço ou de especificação de material.
- Efetuar ensaios dos materiais, a critério da fiscalização e de acordo com as especificações das normas técnicas.
- Programar, em conjunto com a direção da UE, a execução dos serviços e ambientes pedagógicos, de modo a minimizar as interferências da obra no desenvolvimento das atividades escolares.
- Executar os serviços no prazo de 360 dias corridos, conforme contrato.
- Manter o "Livro de Ocorrências" em local de acesso à fiscalização.

Fiscal: Danilo Viera Mendes Gonçalves Eng. Civil - CREA: 5063919342 - SP CONSÓRCIO DN - DUCTOR - NÚCLEO	Ciência da Direção da UE (carimbo):	Contratada: <div style="text-align: right;"> Fábio Albert Basso Engenheiro Civil CREA/SP 3000387965 </div>
--	-------------------------------------	---